

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 663 DL**
 Denumire proiectului: **Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova, raionul Strășeni (lucrări neîndeplinite, actualizate)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
 Localitatea proiectului: s. Lozova, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 9.516.977,42 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 4.319.383,68 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 480-C11663DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 19.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de epurare a apelor uzate finalizate și date în exploatare; - 0,69 km de rețea de canalizare construit;	Produs	- 1 stație de epurare a apelor uzate finalizate și date în exploatare; - 0,69 km de rețea de canalizare construit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 19.09.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale nr. 470 din 04.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 03.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din 06.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- 1 stație de epurare a apelor uzate finalizate și date în exploatare; - 0,69 km de rețea de canalizare construit;
- Acces pentru 700 gospodării casnice cu 6200 beneficiari, 35 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit; - 1 serviciu nou creat;	Rezultat	- Acces pentru 700 gospodării casnice cu 6200 beneficiari, 35 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit; - 1 serviciu nou creat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 19.09.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale nr. 470 din 04.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 03.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din 06.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- Acces pentru 700 gospodării casnice cu 6200 beneficiari, 35 agenți economici, conectați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare construit; - 1 serviciu nou creat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea serviciului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea serviciului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/), dacă este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, pentru moment au fost conectate la sistemul centralizat de canalizare 30 gospodării, un agent economic și 2 institutii publice (LT. M.N. Vornicescu și IET "Speranta") iar procesul de bransare a gospodariilor continua. proiectul continue sa se dezvolte prin intermediul PN Satul European editia II care presupune extinderea sistemului de apeduct și canalizare cu inca 35%. Totodata, a fost aprobat tariful pentru apa potabila/tehnica care constituie 25 lei m3 pentru persoane fizice și 28 lei m3 apa potabila pentru persoane juridice. APL Lozova este in proces de elaborare a panoului informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea lucrărilor, serviciul de canalizare va fi transmis în gestiune Î.M. ServCom Lozova, întreprindere fondată de consiliul Comunal Lozova. În scopul bunei funcționări a serviciului de aprovizionare vor fi instalate contoare de evidență și respective, pentru conectarea la sistemul de canalizare va fi aprobat un tarif suplimentar pentru fiecare gospodărie. Pentru menținerea rețelelor de apă și canalizare în stare funcțională și adecvată, contoarele de evidență vor fi periodic controlate de angajații Gospodăriei Comunale. Totodată, la stația de epurare și pompare a apelor uzate vor fi instruiți și angajați muncitori calificați pentru deservirea echipamentului și monitorizarea stațiilor. Pentru elaborarea și instalarea panoului informativ ce va asigura vizibilitatea proiectului, APL planifică alocarea mijloacelor financiare în suma de 450-1000 lei.	Mentenanța serviciului creat este realizată de Gospodăria Comunală care se află în gestiunea primăriei Lozova. Anual, se alocă mijloace financiare în suma de 500 000 lei în bugetul local pentru întreținere și mentenanță și de asemenea, sunt asigurate resurse umane în acest sens.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Sistemul centralizat de canalizare construit și îmbunătățit considerabil nivelul de trai al locuitorilor și gospodăriilor conectate dar și va oferi posibilitatea de conectare la serviciu a instituțiilor publice și agenților economici ce va oferi oportunități de dezvoltare a mediului de afaceri și generare de noi surse financiare pentru bugetul local. Prin urmare, va fi posibilă utilizarea echipamentelor și utilajelor automate de uz casnic și totodată, accesul direct la sistemul de canalizare centralizat va reduce costurile privind evacuarea apelor uzate din bazele proprii. De asemenea, tratarea apelor uzate va diminua impactul negativ asupra mediului.	Ca urmare a construcției sistemului de canalizare și a stației de epurare în satul Lozova, devine posibilă interconectarea cu cei circa 2 km de rețea de canalizare realizată anterior prin Fondul Ecologic Național (FEN). Astfel, se formează un sistem unitar de canalizare cu o lungime totală de aproximativ 3 km și o stație de epurare funcțională. În prezent, APL, având în vedere că rețeaua construită anterior din FEN a fost realizată cu câțiva ani în urmă, întreprinde măsuri de ajustare a acesteia în vederea interconectării cu sistemul nou și punerii în funcțiune a întregului sistem cu operaționalizarea stației de epurare. Până în prezent la sistemul de canalizare construit prin proiect, sunt conectate 30 de gospodării, 1 agent economic și 2 instituții publice, iar lucrările de bransare continuă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 18.04.2025