

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 400 DL**  
Denumire proiectului: **Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent situat în raionul Călărași, satul Nișcani (Obiect nr. 3588)**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**  
Localitatea proiectului: **s. Nișcani, r-nul Călărași**  
Beneficiar: **Primăria s. Nișcani, r-nul Călărași**  
Bugetul proiectului: **2.985.834,05 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **2.958.834,05 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 221-C23400DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **13.06.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; 1 teren de sport, amenajat; 1 estradă de vară (scenă), amenajată; 1 scuar amenajat; 1 zonă de fitness workout, amenajată; - 4 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; 1 teren de sport, amenajat; 1 estradă de vară (scenă), amenajată; 1 scuar amenajat; 1 zonă de fitness workout, amenajată; - 4 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul Verbal pentru RTL din data de 13.06.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 03.09.2024; 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 06.12.2024; 5. Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 28.03.2025; 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025	- 1 zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv : 1 teren de joacă pentru copii, amenajat; 1 teren de sport, amenajat; 1 estradă de vară (scenă), amenajată; 1 scuar amenajat; 1 zonă de fitness workout, amenajată; - 4 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
- Acces îmbunătățit pentru 1905 locuitori ai s. Nișcani și 800 locuitori ai s. Păulești, Răciula, Frumoasa, Parcani, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 5 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 1905 locuitori ai s. Nișcani și 800 locuitori ai s. Păulești, Răciula, Frumoasa, Parcani, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 5 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare. 2. Procesul Verbal pentru RTL din data de 13.06.2024; 3. Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 03.09.2024; 4. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 06.12.2024; 5. Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 28.03.2025; 6. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 7. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 28.03.2025	- Acces îmbunătățit pentru 1905 locuitori ai s. Nișcani și 800 locuitori ai s. Păulești, Răciula, Frumoasa, Parcani, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive dezvoltate; - 5 localități beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, resursele necesare bunei funcționări vor fi alocate de la bugetul local al APL. Primaria Nișcani dispune de capacități de operare și de întreținere a rezultatelor proiectului, asigurat de specialiștii APL. Salubritatea va fi asigurată de o persoană responsabilă din cadrul primăriei, care este desemnată pentru îngrijirea spațiilor verzi. Se va propune monitorizarea video 24/24 de ore contra vandalizării și furturilor. În perspectiva vor coopta un antrenor -voluntar fie de fotbal sau de baschet, volei în dependența de preferințele tinerilor .	Utilizarea optimă a estadei de vară de către administrația APL; Stabilirea responsabilităților pentru întreținerea acestora, îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor; Montarea sistemului de iluminat, instalarea corpurilor de iluminat pentru desfășurarea evenimentelor și activităților în condiții optime și sigure; Dotarea cu echipamente tehnice prin achiziționarea mobilierului necesar pentru evenimente; Amenajarea spațiului adiacent, plantarea de arbori și arbuști, instalarea bancilor și coșurilor de gunoi pentru confortul vizitatorilor; Lansarea oficială a estadei, organizarea unui eveniment inaugurat pentru a marca darea în exploatare a obiectivului; Planificarea activităților culturale, crearea unui calendar de evenimente (spectacole, concerte, festivaluri, activități pentru copii și tineri); Promovarea estadei, informarea publicului despre evenimente prin afise, anunțuri pe rețele sociale și colaborare cu instituțiile de cultură locale;  Pentru a asigura sustenabilitatea zonei de agrement reabilitate, dotate și amenajate, beneficiarul a stabilit un program de mentenanță, cu următoarele acțiuni: - întreținerea periodică a estadei, verificarea echipamentelor și asigurarea curățeniei; - identificarea resurselor de finanțare, accesarea fondurilor locale sau regionale pentru îmbunătățiri viitoare și susținerea activităților culturale;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului de durabilitate, beneficiarul specifica următoarele: - APL planifica alocarea din bugetul local a mijloacelor financiare pentru elaborarea panoului informativ în valoare de 600 lei. - Responsabili de gestionarea mentenanței bunului format se face primarul și contabilul primăriei Nișcani, nemijlocit pe partea de monitorizare și asigurare realizare activități planificate pentru sustenabilitate proiect. - Pentru a întreține spațiile verzi și zona reabilitată /Estrada de vară/, este angajat al primăriei care va fi desemnat responsabil.	Suma alocată anual pentru gestionarea bunului format, Estrada de vară și teritoriul adiacent amenajat- 50,0 mii lei, dintre care 25,0 mii lei pentru consumul de energie electrică, 10,0 mii lei pentru procurarea materialului săditor, 15,0 mii lei pentru procurarea mobilierului urban (scaune); Beneficiarul menționează că garanția este valabilă până în anul 2029, pentru lucrări de construcție a estradei din partea agentului economic.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Zonă de agrement, amenajată și dotată cu echipament sportiv, care include: un teren de joacă pentru copii și un teren de sport pentru tineri; estrada de vară (scenă), amenajată și un scuar amenajat; 1 zonă de fitness workout, amenajată de care beneficiază locuitorii satului Nișcani care numără 1905 oameni, cele patru instituții publice din localitate, peste 500 de vizitatori ai localității, dar și din satele din preajmă: Raciula, Păulești, Frumoasa, Parcani.	Bunul nou creat este dotat cu teren de joacă pentru copii și un teren sportiv. Aceste complexe au la rîndul lor: două balansoare, un leagan, două balansoare pe arcuri, un turn, un complex de joacă, un complex sportiv Workout, două porți de handbal/minifotbal/consola pentru baschet, care sunt folosite după destinație fiind monitorizate 24/24 ore; Impactul social: Dezvoltarea activităților culturale și educaționale- estrada oferă un spațiu adecvat pentru organizarea evenimentelor artistice, festivalurilor, serbarilor școlare, activităților pentru copii și tineret, contribuind la păstrarea și promovarea tradițiilor locale; Creșterea coeziunii sociale- locuitorii au ocazia de a se implica mai activ în viața comunității prin participarea la evenimente, consolidând relațiile sociale și spiritul de apartenență la sat; Oportunități pentru tineri și artiști locali-estrada devine o platformă pentru promovarea talentelor locale, oferindu-le tinerilor un spațiu unde să-și manifeste creativitatea; Creșterea activității satului- organizarea periodică a evenimentelor culturale și recreative poate face localitatea mai atractivă pentru vizitatori și pentru cei din diaspora care revin acasă; Promovarea unui stil de viață activ -în afara de evenimente culturale, estrada poate fi utilizată pentru activități sportive, ateliere și alte inițiative comunitare; Impactul economic: Stimularea economiei locale-evenimente organizate la estrada pot atrage comercianți locali, producători autohtoni și prestatori de servicii, generând venituri suplimentare pentru acestea; Creșterea valorii proprietăților din zonă- un sat mai activ și mai bine amenajat poate determina o creștere a interesului pentru investiții imobiliare și dezvoltare locale; Creșterea consumului local- Evenimentele atrag vizitatori care pot cheltui bani la magazinele și așezările locale, sprijinind antreprenorii; Posibilitatea atragerii de noi finanțări-Succesul acestui proiect poate constitui un exemplu de bune practici, atrăgând interesul altor organizații sau parteneri dispuși să investească în dezvoltarea satului; În concluzie, Estrada de vară din s. Nișcani are un rol esențial în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, în promovarea activităților culturale și în susținerea economiei locale, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunității.

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Prin implementarea proiectului s-au obținut progrese semnificative în asigurarea accesului la servicii sociale calitative, inclusiv pentru persoanele cu dificultăți în deplasare și persoanele cu dizabilități.

Principalele rezultate sunt:

1. Infrastructura accesibilă și îmbunătățită - Modernizarea drumurilor și trotuarelor-crearea sau reabilitarea trotuarelor cu pante lină și suprafețe antiderapante pentru a facilita accesul persoanelor cu dificultăți de mobilitate;
  2. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale- programe de incluziune socială- organizarea de activități educaționale și culturale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități și sprijin pentru angajarea acestora.
  3. Finanțare și parteneriate pentru dezvoltare- atrageri de fonduri externe și guvernamentale -implicarea în programe de finanțare pentru modernizarea infrastructurii și creșterea calității serviciilor sociale;
- Colaborarea cu ONG-uri și sectorul privat-parteneriate pentru dezvoltarea inițiativelor sociale și sprijinirea persoanelor vulnerabile.  
Prin aceste acțiuni se asigură un acces mai echitabil la servicii sociale de calitate, iar integrarea persoanelor cu dificultăți de deplasare și dizabilități în comunitate a devenit o realitate. Continuarea implementării acestor inițiative este esențială pentru îmbunătățirea vieții tuturor locuitorilor.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 28.03.2025**