

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 12 324 GM23**  
Denumire proiectului: **Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Lalova și s.Țipova, r-nul Rezina  
Beneficiar: Primăria com. Lalova, r-nul Rezina  
Bugetul proiectului: 345.251,35 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 341.831,35 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 17.08.2023 017-RZ12324-GM23  
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate:56 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate:56 un.;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023 ; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 80 din 11.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.2/13 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare din 23.07.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate:56 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1482 de persoane (797 de femei, 685 de bărbați), inclusiv 46 persoane vulnerabile, 314 persoane în vârstă, 119 copiii și 86 persoane cu dizabilități; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%. 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1482 de persoane (797 de femei, 685 de bărbați), inclusiv 46 persoane vulnerabile, 314 persoane în vârstă, 119 copiii și 86 persoane cu dizabilități; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%. 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023 ; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 80 din 11.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr.2/13 din 19.03.2024; - Raport anual post-implementare din 23.07.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1482 de persoane (797 de femei, 685 de bărbați), inclusiv 46 persoane vulnerabile, 314 persoane în vârstă, 119 copiii și 86 persoane cu dizabilități; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 30% (de la 50% la 80%); - Nivelul accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos diminuat: cu 20%. 2 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare a evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Conform Raportului anual post-implementare, sistemul de iluminat a fost transmis în gestiunea Primăriei Lalova care a realizat o serie de actiuni de operationalizare a investitiei: o A fost semnat procesul-verbal de recepție finală. o Sistemul de iluminat a fost conectat la rețeaua electrică și pus în funcțiune. o A fost aprobat actul de transmitere-primire în gestiunea Primăriei Lalova. o S-au stabilit procedurile de verificare lunară și intervenție rapidă în caz de defecțiuni. Totodata, pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, APL Lalova a elaborat si amplasat placuta informativa permanenta asigurand fonduri necesare din bugetul local.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 43,4 mii lei, suma care va acoperi cheltuielile contractuale privind serviciile de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal. Pentru achitarea consumului de energie electrică, pentru anul 2025 beneficiarul planifica resurse financiare în suma de 4000/1800 lei. În același timp, prin dispoziția primarului nr.50 din 14.09.2022 s-a desemnat persoana responsabilă de întreținerea sistemului de iluminat public stradal (angajat electrician în cadrul primăriei). Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1200 lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul privind extinderea liniei de iluminat public stradal în comuna Lalova prevede îmbunătățirea siguranței, confortului și calitatii vieții în general a locuitorilor prin creșterea accesibilității locuitorilor la servicii publice și prevenirea infracțiunilor și accidentelor rutiere în timpul nopții, străzile și trotuarele fiind iluminate corespunzător. Totodată, se va reduce consumul de energie electrică și costurile de întreținere și mentenanța a sistemului de iluminat public stradal prin înlocuirea lampilor vechi cu lampi mai eficiente din punct de vedere energetic și înlocuirea echipamentelor deteriorate cu altele noi și durabile.	Ca rezultat al implementării proiectului ponderea estimată a acoperirii teritoriului locuibil și funcțional al localității cu iluminat stradal constituie 87% creând beneficii pentru 1.450 locuitori ai satului Lalova și ai zonelor adiacente Prin urmare a crescut gradul de siguranță și confort a cetățenilor pe timp de noapte iar riscul producerii infracționalității și accidentelor în zonele publice s-a redus. Totodată, rezultatele proiectului au încurajat organizarea activităților comunitare pe timp de seară fiind resimțit și o creștere a atractivității localității pentru turiști și vizitatori. Serviciul de iluminat public stradal a stimulat dezvoltarea activităților economice locale creând posibilitatea prelungirii programului de lucru pentru unele întreprinderi

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul de acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

09.04.2025