

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 17 DL**
Denumire proiectului: **Crearea accesului populației la sistemul de canalizare construit în satul Sărata Galbenă, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești
Beneficiar: Primăria com. Sărata Galbenă, r-nul Hîncești
Bugetul proiectului: 8.009.684,72 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.108.280,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 325-C11017DL-2022
Data transmiterii obiectului: 05.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2,1 km de sistem de canalizare, construit; (suplimentar 107m) - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea SBR Q -50m ³ / zi, construite;	Produs	- 2,1 km de sistem de canalizare, construit; (suplimentar 107m) - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea SBR Q -50m ³ / zi, construite;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 454 din 24.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 28.05.2025; - Raport anual post-implementare nr. 592 din 21.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	- 2,1 km de sistem de canalizare, construit; (suplimentar 107m) - 1 stație de epurare a apei uzate cu capacitatea SBR Q -50m ³ / zi, construite;
-Acces la sistemul de canalizare și epurare pentru 150 de gospodării cu 450 de beneficiari și 7 instituții publice cu peste 400 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare și epurare pentru 150 de gospodării cu 450 de beneficiari și 7 instituții publice cu peste 400 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 05.07.2024; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 454 din 24.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 28.05.2025; - Raport anual post-implementare nr. 592 din 21.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 21.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.08.2025	-Acces la sistemul de canalizare și epurare pentru 150 de gospodării cu 450 de beneficiari și 7 instituții publice cu peste 400 de beneficiari; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Sistemul de canalizare construit a fost luat la evidenta contabila de catre primarie si transmis in gestiunea Intreprinderii Municipale Sarata Galbena care dispune de personal calificat pentru deservirea si intretinerea sistemului – inspectii, curatari periodice, reparatii necesare si inlocuirea pieselor uzate. Pentru moment, la serviciul de canalizare sunt conectate cca 75 gospodarii, Gradinita, Casa de Cultura, Scoala de Arte, Biserica, Primaria iar prin intermediul finantarii din cadrul PN Satul European II, urmeaza estinderea sistemului de canalizare pentru inca 2.68 km si oferirea accesului la serviciul creat pentru 200 gospodarii din localitate. Primăria Sărata Galbenă se află în proces de obținere a avizului Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică pentru proiectul implementat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Dupa finalizarea lucrărilor urmeaza aprobarea procedurii de transmitere in gestiune a rețelei de canalizare catre Intreprinderea Municipala Sarata Galbena care va intreprinde masuri privind executarea lucrărilor de intretinere si reparatii periodice (inspectii, curatari, inlocuire piese uzate). APL Sarata Galbena va planifica si aloca mijloacelor financiare din bugetul local necesare pentru mentenanta serviciului creat- 30000 lei. Pentru a asigura vizibilitatea proiectului urmeaza a fi elaborat si instalat panoul informativ post-monitorizare conform cerintelor de vizibilitate - cost estimativ planificat 5000 lei.	Serviciul de canalizare construit este deservit de catre Intreprinderea Municipala Sarata Galbena care dispunde de personal tehnic calificat pentru a asigura buna functionarea a sistemului si efectuarea lucrărilor necesare de intretinere. Pentru mentenanta serviciului, in bugetul local au fost alocate mijloace financiare in suma de 60 mii lei. Totodata, APL a asigurat elaborarea si instalarea panoului informativ permanent.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede imbunatatirea semnificativa a calitatea vietii si conditiile de trai in localitate prin oferirea accesului la sistemul de canalizare construit pentru 150 gospodarii cu 450 beneficiari si 7 institutii publice cu peste 400 beneficiari. Totodata, se urmareste implicarea tuturor celor 5607 locuitori din Sarata Galbena in extinderea sistemului de canalizare pe intreaga localitate si in constientizarea privind importanta serviciului in protectia mediului si cresterea calitatii vietii.	Conform raportului anual post-implementare pentru moment, la sistemul de canalizare sunt conectate cca 75 gospodarii (procesul fiind în continuă desfășurare), Gradinita, Casa de Cultura, Scoala de Arte, Biserica si Primaria. Prin urmare efectele rezultate in urma realizării proiectului au crescut calitatea vietii si confortului zilnic si au contribuit la sporirea calitatii sanatatii locuitorilor comunei. Prin intermediul proiectului din cadrul PN Satul European - Ediția II, serviciul urmeaza a fi extins pe 2,68 km oferind acces la canalizare pentru alte 200 gospodarii din localitate.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 21.08.2025