

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 12 495 GM23
Denumire proiectului: Extinderea iluminatului public în satele Zăzulenii Vechi, s. Negurenii Vechi, s. Țighira, s. Coșeni din com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura
Localitatea proiectului: s. Zăzulenii Vechi, s. Negurenii Vechi, s. Țighira, s. Coșeni, com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 178.668,27 lei
Suma finanțată din FNDRL: 176.899,27 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 035-UN12495-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.10.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 10,8 km; Numărul de corpuri montate 137 un	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 10,8 km; Numărul de corpuri montate 137 un	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/13 din 19.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr.28 din 17.11.2023. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 10,8 km; Numărul de corpuri montate 137 un
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 790 locuitori (945 femei, 845 bărbați), dintre care 820 - beneficiari direcți, 24 de instituții publice, 12 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 34.62% (de la 65,38% la 100%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 790 locuitori (945 femei, 845 bărbați), dintre care 820 - beneficiari direcți, 24 de instituții publice, 12 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 34.62% (de la 65,38% la 100%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/13 din 19.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr.28 din 17.11.2023. 5. Raportul anual post-implementare prezentat de APL. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1 790 locuitori (945 femei, 845 bărbați), dintre care 820 - beneficiari direcți, 24 de instituții publice, 12 agenți economici; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 34.62% (de la 65,38% la 100%); - 4 localități cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de iluminat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de iluminat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de iluminat;	Responsabilitatea pentru asigurarea durabilității proiectului, menținerea în stare funcțională și întreținerea periodică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare, revine Primăriei, în calitate de beneficiar al investiției, conform angajamentelor asumate prin contractul de finanțare, actul de constatare a costului investițional și planul de asigurare a durabilității aprobat. Din Nota Informativă prezentată de beneficiar sunt întreprinse următoarele acțiuni realizate de durabilitate: -Acțiuni de identitate vizuală prin instalarea panourilor informative, costul constituind 600 lei pentru un panou și au fost instalate în localitățile care au beneficiat de proiect. - Responsabil de mentenanța sistemului de iluminat public este Primăria Negurenii Vechi, care monitorizează starea de funcționare a sistemului de iluminat public și la necesitate va contracta servicii specializate de mentenanță. - Primăria a bugetat cca 50.0 mii lei pentru mentenanța și asigurarea funcționării sistemului de iluminat stradal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă anual mijloace financiare din bugetul local. 2. Sistemul de iluminat public este întreținut de către primărie. Pentru anul 2024 au fost planificate 20 000 lei iar pentru 2025 suma constituie 30 000 lei; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	O rețea de iluminat public pe o lungime de 10,8 km în satele Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țîghira și Coșeni, prin instalarea a 137 de corpuri de iluminat. Investiția asigură acces la iluminat public modern pentru 1.790 de locuitori, inclusiv 24 de instituții publice și 12 agenți economici.	Proiectul a contribuit la extinderea rețelei de iluminat stradal în comuna Negurenii Vechi prin instalarea a 137 corpuri de iluminat, ceea ce contribuie la creșterea siguranței și mobilității pe timp de noapte pentru locuitorii celor patru sate ale comunei.
--	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

25.06.2025