

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 12 273 GM23**
 Denumire proiectului: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Zgurița, raionul Drochia**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Zgurița, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria s. Zgurița, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 453.582,15 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 448.582,15 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 067-DR12273-GM23
 Data transmiterii obiectului: 11.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,04 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 82 un;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,04 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 82 un;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/14 din 15.11.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 82 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 3,04 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 82 un;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2235 locuitori dintre care 400 -beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității:20% (de la 40% la 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2235 locuitori dintre care 400 - beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% (de la 40% la 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 6/14 din 15.11.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 82 din 02.04.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2235 locuitori dintre care 400 - beneficiari direcți; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 20% (de la 40% la 60%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidență contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contract de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea și extinderea sistemului de iluminat;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 500 lei; 3. Serviciul de iluminat public este gestionat de Primăria Zgurița; 4. Primăria a încheiat contract de prestare servicii cu electrician specializat care asigură menenanța sistemului de iluminat. 5. Pentru gestioarea sistemului de iluminat public, apl panifică anual cca 40 mii lei. 6. În scopul extinderii sistemului de iluminat din localitate, Primăria Zgurița implementează proiect prin intermediul Ediției II a Programului Satul European, ce are drept obiectiv construcția a cca 12.7 km de iluminat stradal.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final anual bugetează cca 40 mii lei. 3. Investiția creată este întreținută de către primărie, iar la necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere asitemului de iluminat public stradal, administrația primăriei a contractat un electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	Extinderea rețelei de iluminat stradal pe o lungime de 3,04 km, cu instalarea a 82 de corpuri de iluminat. Beneficiari direcți 400 de locuitori din cei 2235 ai localității. Îmbunătățit accesul la iluminat public pentru aproximativ 20% din localitate.	Extinderea rețelei de iluminat public în localitatea Zgurița a îmbunătățit semnificativ siguranța și confortul locuitorilor, reducând riscurile asociate deplasărilor pe timp de noapte. Locuitorii și instituțiile publice beneficiază acum de un acces mai sigur la servicii și activități, contribuind la creșterea calității vieții în comunitate.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

02.04.2025