

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 21 94 GM23**
Denumire proiectului: **Reparația blocurilor sanitare și a bucătăriei la Grădinița "Garofița" din satul Barosenii Noi**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Borosenii Noi, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria s. Borosenii Noi, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 241.114,68 lei
Suma finanțată din FNDRL: 240.915,75 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 099-RS2194-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 2 grupuri sanitare și 1 bucătărie renovate.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 2 grupuri sanitare și 1 bucătărie renovate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/4 din 15.08.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - 2 grupuri sanitare și 1 bucătărie renovate.
- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 9 angajați, 90 părinți	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 9 angajați, 90 părinți	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 5/4 din 15.08.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 9 angajați, 90 părinți

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiunea a investiției către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță și de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției realizate); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea blocurilor sanitare;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost planificat 500 lei; 3. Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Administrația Grădiniței de copii, la necesitate vor fi alocate resurse financiare pentru întreținere periodică și asigurarea cu consumabile pentru bună funcționare; 4. Suma planificată în bugetul instituției pentru lucrări de mentenanță este de 5.6 mii lei;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța blocurilor sanitare renovate;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a planificat 5.6 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	La Grădinița „Garofița” din satul Barășenii Noi, renovate două grupuri sanitare și bucătăria. Investiția asigură un mediu sigur și funcțional pentru cei 46 de copii, 9 angajați și 90 de părinți beneficiari.	Intervențiile realizate la Grădinița „Garofița” au permis ca instituția să corespundă normelor sanitare de funcționare, oferind condițiile necesare pentru desfășurarea procesului educațional. Renovarea grupurilor sanitare și a bucătăriei a contribuit la creșterea gradului de siguranță și confort pentru copii și personal din cadrul Grădiniței, cca 94 beneficiari direcți.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**26.03.2025**