

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RS 21 184 GM23**
Denumire proiectului: **Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în Grădinița de copii din localitatea Petrușeni, raionul Rîșcani**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Petrușeni, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria s. Petrușeni, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 363.154,85 lei
Suma finanțată din FNDRL: 357.113,85 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 100-RS21184-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr.5/3 din 28.10.2024 4. Raportul anual post-implementare prezenta de APL, nr. 85 din 25.03.2025 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);
- Numărul de beneficiari direcți: 956 locuitori, dintre care 146 copii, 20 angajați.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 956 locuitori, dintre care 146 copii, 20 angajați.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr.5/3 din 28.10.2024 4. Raportul anual post-implementare prezenta de APL, nr. 85 din 25.03.2025 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 956 locuitori, dintre care 146 copii, 20 angajați.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului reabilitat către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului grădiniței ce a fost eficientizat energetic; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea investiției); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 450 lei; 3. Investiția a fost preluată de către Grădinița de copii Petrușeni, în urma transmiterii acesteia în gestiune de către Primărie; 4. În perioada 2023-2024, grădinița a beneficiat de dotări de mobilier în valoare de 61,4 mii lei, un invector de 15,0 mii lei și echipamente noi pentru bucătărie, inclusiv un cuptor electric de 4,0 mii lei și un dulap de bucătărie de 1,0 mii lei. 5. Pentru reparația curentă a clădirii grădiniței, primăria pentru anul 2025 a alocat 5,0 mii lei; 6. Grădinița urmează să întreprindă inclusiv lucrări de mentenanță a edificiului termoizolat, inclusiv în baza clauzei de bună execuție a lucrărilor, oferită de antreprenor;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului grădiniței;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a achitat 450 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat pentru anul 2025 cca 5.0 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către grădiniță. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	Efectuate lucrări de termoizolare a pereților exteriori la Grădinița de copii din localitatea Petrușeni, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a instituției. Proiectul va beneficia direct 956 de locuitori, dintre care 146 copii și 20 de angajați.	Termoizolarea grădiniței Petrușeni, a îmbunătățit condițiile de educație preșcolară pentru copii și angajații ai grădiniței, care beneficiază acum de un mediu mai confortabil și eficient energetic. Economii realizate la resursele energetice, au contribuit la reducerea costurilor operaționale, oferind resurse suplimentare pentru alte activități educaționale. Beneficiari 956 locuitori.
---	---	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

26.03.2025