

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DB 22 577 GM23**
Denumire proiectului: **Managementul optimizării consumului de energie electrică a casei de cultură din s. Molovata, r. Dubăsari utilizând energia solară, orientând economiile în dezvoltarea culturii și tradițiilor locale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Molovata, r-nul Dubăsari
Beneficiar: Primăria s. Molovata, r-nul Dubăsari
Bugetul proiectului: 393.223,12 lei
Suma finanțată din FNDRL: 389.323,12 lei
Data semnării contractului de finanțare: 137-DB22577-GM23
21.08.2023 -
Data transmiterii obiectului: 19.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire cultural - administrativă în incinta căreia sunt amplasate 3 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 30 kW;	Produs	- 1 clădire cultural - administrativă în incinta căreia sunt amplasate 3 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 30 kW;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 13.12.2024. 3. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura.).	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 13.12.2024	- 1 clădire cultural - administrativă în incinta căreia sunt amplasate 3 instituții (casa de cultură, primăria, biblioteca) echipată cu sistem fotovoltaic cu capacitatea de 30 kW;
- Numărul de beneficiari direcți: 2458 persoane, inclusiv 19 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2458 persoane, inclusiv 19 angajați	1. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 13.12.2024. 3. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, director casa de cultura.).	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 13.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2458 persoane, inclusiv 19 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bururilor formate panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energetică a Casei de cultura 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice pentru desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	PAD -ul cu acțiuni de durabilitate a fost aprobat prin decizia consiliul comunal. Bunul format/ centrala fotovoltaică/ din cadrul proiectului din PN "SEE a fost luat la evidenta contabila de catre primărie. APL de nivel I a transmis bunul format "Sistem fotovoltaic" în gestiune catre Casa de cultura din s. Molovata, r-nul Dubăsari; Responsabil de mentenanța și gestionarea Sistemului fotovoltaic au fost desemnati administratia primăriei si a casei de cultura. Primăria a contractat un electrician autorizat, care este responsabil de întreținerea și buna funcționare a sistemului fotovoltaic. Persoana angajata executa următoarele lucrări de mentenanța: - deservirea instalațiilor electrice; - curățarea izolațiilor; -verificarea conexiunilor; - strângerea contactelor, etc. Pretul pentru lucrările de deservire și reparatie executate, sunt caculate în devizele de cheltuieli , urmare a actelor prezentate pentru îndeplinirea lucrărilor.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform PAD aprobat din 22.03.2024, pentru elaborarea placutei informative permanente, APL a planificat din bugetul local, mijloace financiare in suma de 1260 lei Responsabil de mentenanța bunului format se va desemna directorul casei de cultura. La necesitate se va incheia un contract de prestare servicii cu un electrician.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 1260 lei. La momentul vizitei la proiect, plăcuța informativa lipsea de pe sediul casei de cultura sau primarie. Primarul a asigurat ca va elabora in scurt timp placuta informativa permanenta. 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate. 3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă in gestiune catre Casa de cultura. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/electrician.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea condițiilor de activitate a angajaților instituției la locul de muncă, îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor, prin soluționarea problemei cu încălzirea; atragerea potențialilor beneficiari.	În urma implementării proiectului s-a obținut o economie considerabilă a plății la consumul de energie electrică și respectiv reducerea poverii economice de achitare a facturilor de către beneficiarul final. Instalarea panourilor fotovoltaice a creat economii pentru administrația casei de cultura în întreținerea instituției date (consumul de Energie electrică și Energie termică). Din punct de vedere a impactului asupra mediului- au fost reduse emisiile de CO ₂ în atmosferă. Urmare a economiilor create, Casa de cultura poate asigura activitatea continuă în condiții prielnice pentru ansamblurile și colectivele care activează în cadrul instituției culturale din localitate. Din economiile create a fost posibilă angajarea a unei unități de personal pentru cercul de dans, la care participă 30 de copii. Încăperile Căminului Cultural sunt încălzite pe timp de iarnă, ceea ce facilitează și crește nivelul de deservire și sporește considerabil numărul de utilizatori care beneficiază de serviciile prestate de către Căminul Cultural.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

13.12.2024