

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 23 30 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea căilor de acces pietonale la instituții socio-culturale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Valea Mare, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Valea Mare, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 388.318,67 lei
Suma finanțată din FNDRL: 384.970,21 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 225-UN23030-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale, cu lungimea de 450 m, renovată; informație distorsionată: la pct.2.4, 2.5 este indicat 400 m de platformă renovată, iar la 3.2.1 - 450 m.	Produs	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale, cu lungimea de 450 m, renovată; informație distorsionată: la pct. 2.4, 2.5 este indicat 400 m de platformă renovată, iar la 3.2.1 - 450 m.	Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); Documentele tehnico-financiare; Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 23.04.2024; Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 22.04.2024; Raport anual APL cu privire la acțiunile post-implementare. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de ; Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.01.2025	- 1 platformă pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturale, cu lungimea de 450 m, renovată; informație distorsionată: la pct. 2.4, 2.5 este indicat 400 m de platformă renovată, iar la 3.2.1 - 450 m.
- Numărul de beneficiari direcți: 1576 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1576 locuitori	Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului); Documentele tehnico-financiare; Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; Actul de formare a costurilor investitoriale din data de 23.04.2024; Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 22.04.2024; Raport anual APL cu privire la acțiunile post-implementare. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de ; Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1576 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	După realizarea obiectivelor proiectului se vor iniția următoarele acțiuni: Flashmob cu sensibilizarea beneficiarilor în protecția și menținerea în curățenie a terenului/cailor de acces pietonale; Se vor instala plăcuțe cu inscripție de atenție a participanților la trafic; Responsabilitatea de finanțare pentru reparație în caz de deteriorare va fi asumată de către APL; Beneficiarul va respecta angajamentele de identitate vizuala a proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative permanente.	Investiția creată/Calea de acces/ a fost luată la evidența contabilă a primăriei. Primăria Valea Mare a elaborat un plan cu acțiuni de durabilitate care însumează un set de atribuții financiare, instituționale, integrate, tehnice, care vor fi respectate de angajații desemnați responsabili. Primăria va monitoriza procesul de durabilitate pe perioada de trei zile și va raporta anual către finanțator.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	APL va rămâne responsabil de salubritate și finanțare a proiectului după implementare ; Instituțiile din preajma -Gimnaziul Gradinita de copii , Casa de cultura, vor fi responsabile de asigurarea integrității bunului și de salubritate , prin desemnarea unor angajați din cadrul instituțiilor beneficiare.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei din bugetul local al APL; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local. 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	La finalul proiectului Grupul țintă va beneficia de: Cale de acces în siguranță către instituțiile socio-culturale; Aspect plăcut în comunitate; 3 sondaje efectuate în localitate; 10 voluntari implicați din rândul tinerilor; 4 activități de promovare desfășurate; 1576 de locuitori în siguranța deplasării pe calea pietonala din satele Morenii vechi și Buzduganii de Sus; 400 m/l de platforma pietonala renovata;	Proiectul a contribuit la soluționarea problemei de securitate a pietonilor; Îmbunătățirea calității vieții populației din localitate prin reducerea riscului pentru sănătate precum și o protecție a mediului și a resurselor naturale, creșterea mobilității populației și a persoanelor aflate în tranziții cit și fluidizarea traficului; A fost îmbunătățit accesul către instituțiile socio-culturale-Gimnaziul ” Andrei Chivriga”, Centrul de susținere și sensibilizare a victimelor , IET ”Licurici”, Casa de cultura, biblioteca publica ”Eugenia Moisa”, Blocul de locuit cu 12 familii; Scăderea semnificativa a riscului de accidente rutiere; A crescut atractivitatea localității pentru oaspeți și potențiali investitori; Încurajarea dezvoltării căilor de acces și creșterea numărului de beneficiari;
---	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

30.01.2025