

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 23 350 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă și agrement pentru copii de toate vârstele**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Plop, r-nul Dondușeni  
 Beneficiar: Primăria s. Plop, r-nul Dondușeni  
 Bugetul proiectului: 432.080,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 427.802,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 245–DN23350-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 22.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, amenajat;	Produs	- 1 zonă pentru recreere și agrement proximă cu complexul memorial, inclusiv cu teren de joacă pentru copii amenajat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.237 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 2/2 din 19.04.2025; - Raport anual post-implementare, nr. 27 din 13.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 13.08.2025	- 1 zonă pentru recreere și agrement proximă cu complexul memorial, inclusiv cu teren de joacă pentru copii amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1350 locuitori, inclusiv 184 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1350 locuitori, inclusiv 184 copii;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr.237 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 2/2 din 19.04.2025; - Raport anual post-implementare, nr. 27 din 13.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din data de 13.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1350 locuitori, inclusiv 184 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1,0 mii lei; - Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Plop care asigură întreținerea și menținerea în stare salubră și funcțională a obiectivelor create și a desemnat o persoană responsabilă în acest sens; - Primăria include anual în bugetul local resurse pentru compartimentul «amenajarea teritoriului» și, după necesitate, va utiliza resurse pentru întreținerea și menținerea obiectivului în stare funcțională.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei fin bugetul local; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local la necesitate. 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	O zonă de recreere și agrement creată, inclusiv cu teren de joacă pentru copii, situată în cadrul parcului cu complex memorial. Beneficiarii ai proiectului sunt 1.350 de locuitori, dintre care 184 sunt copii.	Amenajarea parcului cu teren de joacă în centrul localității a îmbunătățit condițiile de viață, oferind copiilor un spațiu sigur pentru odihnă și socializare. Proiectul a redus aglomerarea pe terenul de joacă al grădiniței, a asigurat securitatea copiilor și a creat condiții mai bune pentru părinți în creșterea și supravegherea copiilor. Beneficiarii direcți sunt cca 150 copii din grădiniță și școală, iar beneficiarii indirecti includ toți cei 1.350 de locuitori ai localității și vizitatorii acesteia.
--	--	--

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

13.08.2025