

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DN 23 610 GM23**
Denumire proiectului: **Dezvoltarea oportunităților de încadrare a copiilor, tinerilor și adulților din satul Corbu, raionul Dondușeni, în activități sportive, prin realizarea lucrărilor de hidroizolare a acoperișului și finisaj exterior a sălii de sport din localitate**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
Beneficiar: Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului: 335.440,90 lei
Suma finanțată din FNDRL: 331.791,20 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 247-DN23610-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu sportiv (sala de sport), reabilitat;	Produs	- 1 edificiu sportiv (sala de sport), reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul anual al proiectului privind asigurarea durabilității. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 01.10.2024	- 1 edificiu sportiv (sala de sport), reabilitat;
- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 40 persoane adulte, 1 angajat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 40 persoane adulte, 1 angajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raportul anual al proiectului privind asigurarea durabilității. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 01.10.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 40 persoane adulte, 1 angajat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, urmează actualizarea cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Corbu, care în scopul asigurării durabilității a bugetat cca 225 mii lei, pentru anul 2025 se planifică cca 240 mii lei. - A fost angajată o persoană la sala de sport, care coordonează diverse cercuri sportive la sala de sport (volei, minifotbal ș.a.), sunt în dezvoltare cercuri de arte marțiale la care vor participa cca 18 copii și 15 adulți. - Anual se organizează cca 5 evenimente cu generic sportiv la sala de sport renovată.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local (2024-2025) în sumă de 465 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un centru sportiv în satul Corbu, raionul Dondușeni, prin reabilitarea sălii de sport existente, care include lucrări de hidroizolare a acoperișului și finisaje exterioare. Acest proiect va oferi oportunități de activități sportive pentru 80 de copii, 40 de adulți și un angajat, contribuind la dezvoltarea comunității locale.	Creșterea accesului la activități sportive pentru copii, tineri și adulți din satul Corbu. Angajarea unui coordonator pentru cercurile sportive și dezvoltarea unor noi activități, cum ar fi arte marțiale, promovează un stil de viață sănătos și încurajează integrarea comunității. Organizează evenimente sportive anuale care întăresc coeziunea socială și încurajează participarea activă a locuitorilor. Investiția în mentenanța sălii de sport asigură durabilitatea acestora pe termen lung, contribuind la dezvoltarea continuă a infrastructurii locale. Intervențiile efectuate inclusiv au eficientizat energetic sala de sport.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

01.10.2024