

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 23 540 GM23**
Denumire proiectului: **Condiții mai bune pentru copii comunei Făleşții Noi**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Pietrosul Nou și s.Făleşții Noi, com. Făleşții Noi, r-nul Făleşti
Beneficiar: Primăria com. Făleşții Noi, r-nul Făleşti
Bugetul proiectului: 442.700,89 lei
Suma finanțată din FNDRL: 439.042,21 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 260-FL23540-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 terenuri de joacă pentru copii, în 2 localități, amenajate;	Produs	- 2 terenuri de joacă pentru copii, în 2 localități, amenajate;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 267 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 6/15 din 10.12.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 07.05.2025	- 2 terenuri de joacă pentru copii, în 2 localități, amenajate;
- Numărul de beneficiari direcți: 257 persoane, dintre care 95 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 257 persoane, dintre care 95 copii;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 267 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 6/15 din 10.12.2024; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 07.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 07.05.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 257 persoane, dintre care 95 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria comunei Făleşții Noi cât și cele două Case de Cultură din cadrul comunei, în curtea cărora vor fi instalate locurile de joacă, își asumă realizarea următoarelor activități pentru buna funcționalitate a infrastructurii create: - asigurarea curățeniei și procesului de evacuare a deșeurilor din tomberoanele instalate; - păstrarea infrastructurii create, inclusiv prin asigurarea pazei; - organizarea activităților culturale și distractive pentru copii. Totodată, Primăria își propune să extindă numărul de elemente și suprafața terenurilor de joacă. În acest sens vor fi căutate oportunități de aplicare la alte programe naționale sau internaționale de grant, dar și anumite investiții ulterioare din bugetul local.	Sunt executate acțiunile de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, cost 400 lei; Primăria comunei Făleşții Noi, împreună cu cele două Case de Cultură, asigură curățenia, evacuarea deșeurilor și paza pe timp de noapte a locurilor de joacă create. Personalul existent al Caselor de Cultură este responsabil de mentenanță și securitatea infrastructurii create, fără a fi necesară crearea unei noi structuri locale. Primăria după necesitate va aloca resurse financiare din bugetul local pentru lucrări de întreținere a celor 2 terenuri de joacă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, de buna funcționalitate a infrastructurii create în cadrul proiectului va fi nemijlocit responsabilă Primăria. În bugetul local vor fi prevăzute resurse financiare necesare pentru a realiza anumite lucrări de mentenanță, după expirarea perioadei de garanție. Pentru asigurarea bunei funcționalități create în cadrul proiectului investițional nu este necesară crearea unei noi structuri la nivel local. Locurile de joacă instalate în ambele localități se află în curțile Caselor de Cultură, instituții de stat care dispun în state personal responsabil de asigurarea curățeniei și pază pe timp de noapte. Astfel, în responsabilitățile acestui personal va fi pusă paza și asigurarea curățenie în spațiul amenajat.	1. Investiția creată este întreținută de către primărie în cooperare cu casele de cultură din cadrul comunei. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria dispune de personal specializat. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Grupul țintă al proiectului sunt 95 de copii, 81 familii din satele Pietrosul Nou și Făleştii Noi. Proiectul se realizează anume pentru acest grup de cetățeni fiind în total 257 persoane. Cei 95 de copii vor avea posibilitatea să petreacă timpul liber jucându-se și socializând într-un loc amenajat, sigur și adaptat pentru necesitățile copiilor. Totodată, cei aproximativ 162 de părinți vor putea petrece timp împreună cu copiii lor. Pe lângă grupul țintă a proiectului, de implementarea acestui proiect vor beneficia toți ceilalți 1 803 locuitori.	Amenajarea a două terenuri de joacă în satele Făleştii Noi și Pietrosul Nou, din comuna Făleştii Noi, oferă un spațiu sigur și atractiv pentru copii, promovând dezvoltarea lor fizică și socială. Echipamentele instalate, precum carusele, complexe de joacă, balansoare, nisipiere și bănci, încurajează activitățile recreative și petrecerea timpului în aer liber pentru beneficiari direcți. Proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții în comunitate, creând un mediu favorabil pentru joacă și interacțiune în ambele localități. Beneficiari ai proiectului sunt cca 1803 locuitori.
---	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

07.05.2025