

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 23 469 GM23**
Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copiii din com. Bursuceni, raionul Singerei**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Bursuceni, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria com. Bursuceni, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 325.800,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 325.800,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 278-SG23469-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv, cu S=1000 m.p, construit și amenajat; informație distorsionată: in titlul proiectului, aplicantul indică teren de joacă pentru copii	Produs	- 1 teren de agrement și practicare a sportului, construit, amenajat și dotat cu complexe de joacă, aparate de fitness în aer liber și practicare a sportului;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/17 din data de 28.03.2025. 4. Documente justificative prezentate de apl, privind acțiuni întreprinse în perioada de durabilitate. 5. Actul de constatare a costului investițional, Nr.151 din 13.03.2024. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.07.2025	- 1 teren de agrement și practicare a sportului, construit, amenajat și dotat cu complexe de joacă, aparate de fitness în aer liber și practicare a sportului;
- Numărul de beneficiari direcți: 1186 locuitori, inclusiv 200 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1186 locuitori, inclusiv 200 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/17 din data de 28.03.2025. 4. Documente justificative prezentate de apl, privind acțiuni întreprinse în perioada de durabilitate. 5. Actul de constatare a costului investițional, Nr.151 din 13.03.2024. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1186 locuitori, inclusiv 200 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, apl a instalat panoul informativ permanent, cost 500 lei. - În scopul mentenanței terenului de sport și agrement, Primăria a încheiat la data de 07.04.2025, contract individual de muncă cu un lucrător ce asigură salubritatea parcului și asigură buna funcționare a acestuia (pentru remunerare fiind bugetate 25,85 mii lei). - În perioada de sustenabilitate la terenul de joacă și practicare a sportului cât și în zona proximală acestuia, de către Primărie sunt plantați 120 copaci, periodic primăria asigurând irigarea și întreținerea corespunzătoare a acestora.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul a bugetat cca 25,85 mii lei; 3. Investiția creată este fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În comuna Bursuceni, se construiește un teren de joacă și agrement dotat cu complexe de joacă pentru copii și echipamente de fitness în aer liber. Beneficiari ai proiectului sunt 1.186 de locuitori, inclusiv 200 de copii, oferindu-le un spațiu modern pentru recreere și activitate fizică.	Spațiul pentru joacă și sport creat, oferă condiții sigure și moderne pentru joacă, sport și socializare, încurajând un stil de viață activ în rândul copiilor și tinerilor din localitatea Bursuceni. Amplasarea acestor amenajări în apropierea terenului de fotbal de fotbal din localitate și a centrului de tineret contribuie la crearea unui concetrări comunitare dedicate activităților recreative și educaționale. Beneficiari ai proiectului sunt 1.186 de locuitori.
--	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

02.07.2025