

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 23 299 GM23**  
Denumire proiectului: **Dezvoltarea oportunităților sportive prin amenajarea terenului de sport multifuncțional în comuna Chioselia Mare, raionul Cahul**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Chioselia Mare, r-nul Cahul  
Beneficiar: Primăria com. Chioselia Mare, r-nul Cahul  
Bugetul proiectului: 450.864,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 446.400,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 - 295-CH23299-GM23  
Data transmiterii obiectului: 27.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional cu S=288 m.p (24m x 12m), reconstruit;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional cu S=288 m.p (24m x 12m), reconstruit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.334 din 28.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- 1 teren de sport multifuncțional cu S=288 m.p (24m x 12m), reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1514 locuitori, inclusiv 340 copii, 420 tineri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1514 locuitori, inclusiv 340 copii, 420 tineri;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr.334 din 28.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1514 locuitori, inclusiv 340 copii, 420 tineri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 1,0 mii lei. -Gestiunea și mentenanța terenului de sport este asigurată de către Primărie care a contractat o persoană în acest sens. -La terenul de sport periodic se petrec activități sportive la care participă tineri din comuna Chioselia Mare și localitățile învecinate. -APL în perspectivă planifică dezvoltarea zonei unde este amplasat terenul de sport, prin construcția de noi facilități de sport și agrement urmînd a elabora documentația necesară în acest sens și a identifica reursse.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,0 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată este fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În comuna Chioselia Mare, se reconstruiește un teren de sport multifuncțional, destinat practicării diverselor activități sportive, în special a minifotbalului. Beneficiarii direcți sunt 1.514 locuitori, dintre care 340 copii și 420 tineri, care vor avea astfel acces la condiții moderne pentru dezvoltarea fizică și recreere.	Terenul de sport multifuncțional din localitatea Chioselia Mare oferă un spațiu modern și accesibil pentru practicarea sportului, contribuind la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții locuitorilor. La terenul de sport periodic se petrec activități sportive la care participă tineri din comuna Chioselia Mare și localitățile învecinate. Beneficiarii ai investiției sunt 1.514 locuitori ai comunei.
---	--	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

08.08.2025