

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 319 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea parcului din preajma Centrului de Cultură, Sport și Agrement din comuna Țiganca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Țiganca, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Țiganca, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 349.462,26 lei
Suma finanțată din FNDRL: 345.660,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 318-CT23319-GM23
Data transmiterii obiectului: 31.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025. 4. Act de formare costuri investitoriale ale proiectului din data de 21.05.2024; 5. Procesul Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- 1 zonă de agrement (parc), amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025. 4. Act de formare costuri investitoriale ale proiectului din data de 21.05.2024; 5. Procesul Verbal pentru RTL din data de 31.10.2023.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2780 locuitori, inclusiv 283 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alocarea periodică de către consiliul local a mijloacelor financiare necesare funcționalității proiectului - Planificarea în programul de lucru a angajaților primăriei responsabili de efectuarea curățeniei și amenajarea locurilor publice întreținerea parcului în stare curată și funcțională. - Asigurarea iluminării pe timp de noapte a parcului. - Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. - Înscirarea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. - Prezentarea raportului final al proiectului și a raportului de asigurare a durabilității, conform prevederilor Contractului de Finanțare, semnat de către ONDRL și APL. - Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. 	<p>Proiectul este întreținut de primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională.</p> <p>Personalul auxiliar angajat al primăriei asigură curățenia în locuri publice și colectarea/transportarea deșeurilor, mențin parcul în stare curată și plăcută pentru odihna locuitorilor.</p> <p>Sunt organizate campanii pentru înverzirea spațiilor verzi unde vor participa atât elevii cit și locuitorii.</p> <p>Investiția a ramas în gestiunea APL.</p>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>Pentru intretinerea periodica a curateniei in parc, sunt angajati muncitori auxiliari din cadrul primariei.</p> <p>Anual sunt planificate resurse financiare pentru mentenanta acestuia.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Asigurarea a 2780 de locuitori ai comunei Tiganca cu locuri amenajate pentru odihnă în parcul amenajat prin proiect;</p> <p>Amenajarea zonei corespunde priorităților de a oferi servicii de calitate localnicilor și va atinge scopul general privind asigurarea condițiilor necesare pentru odihna care vor contribui la dezvoltarea fizică a locuitorilor.</p> <p>Crearea unui mediu favorabil și prielnic pentru copii din localitate în scopul organizării activităților recreative. Creșterea accesului populației la infrastructura socială, instituțiile publice trebuie să servească cetățeanul, pentru desfășurarea activității de orice gen, inclusiv joacă și activitate fizică.</p>	<p>Amenajarea parcului din centrul localității va îmbunătăți condițiile de viață a locuitorilor comunei Tiganca, care include alte doua localități (Tiganca, Tiganca Noua, Ghioltosu); Centrul localității va avea un aspect modern, locuitorii vor avea condiții decente de odihnă și socializare. Mai mulți locuitori vor face exerciții fizice prin deplasare prin parc astfel în cât vor spori un mod sănătos de viață. Angajații grădiniței de copii nu vor fi puși în situația în care copiii din localitate vin să se joace la terenurile de joacă amplasate pe teritoriul grădiniței de copii. Proiectul va oferi un aspect plăcut localității, condiții mai bune pentru parinți la creșterea copiilor, asigurarea securității copiilor în timpul de joacă. Părinții vor dispune de mai mult timp pentru activitățile casnice și economice care vor contribui la sporirea veniturilor în familie și localitate.</p> <p>Confort și siguranța sporită, îmbunătățirea infrastructurii, creșterea valorii imobiliare pentru persoanele în vîrstă, copii, persoanele cu dizabilități sau în carucioare care pot circula mai ușor;</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025