

**Raport de monitorizare post-implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 611 DL**  
 Denumire proiectului: **Construcția casei tradiționale moldovenești, comuna Pelinei, raionul Cahul**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Pelinei, r-nul Cahul  
 Beneficiar: Primăria com. Pelinei, r-nul Cahul  
 Bugetul proiectului: 3.938.286,28 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.932.116,98 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 147-S24611DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 25.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 edificiu (casă tradițională moldovenească), construită și dotată; -1 Muzeu funcțional în cadrul csei moldovenești; -1 zonă turistică de 0,42 ha construită și amenajată; -573 m2 de alei pietonale, construite; -1220 m2 teritoriu pentru pietoni și transport, pavat; -5 instituții publice beneficiare de infrastructura culturală reabilitată	Produs	-1 edificiu (casă tradițională moldovenească), construită și dotată; -1 Muzeu funcțional în cadrul csei moldovenești; -1 zonă turistică de 0,42 ha construită și amenajată; -573 m2 de alei pietonale, construite; -1220 m2 teritoriu pentru pietoni și transport, pavat; -5 instituții publice beneficiare de infrastructura culturală reabilitată	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 25.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 26.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 06.05.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 03.09.25. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	-1 edificiu (casă tradițională moldovenească), construită și dotată; -1 Muzeu funcțional în cadrul csei moldovenești; -1 zonă turistică de 0,42 ha construită și amenajată; -573 m2 de alei pietonale, construite; -1220 m2 teritoriu pentru pietoni și transport, pavat; -5 instituții publice beneficiare de infrastructura culturală reabilitată
-Acces îmbunătățit pentru 2217 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 2 servicii noi create; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2217 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 2 servicii noi create; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 25.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 26.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 06.05.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 03.09.25. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 2217 populație, inclusiv 400 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 3 locuri noi de muncă create; - 2 servicii noi create; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional.</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat),</p> <p>Aplicantul specifică acțiuni de durabilitate, conform cererii de finanțare:</p> <p>-Elaborarea unui regulament de funcționare astfel încât să fie oferite servicii contra plată (chirie, organizări de evenimente private, etc), pentru a genera venituri suplimentare pentru mentenanța bunului format.</p> <p>- Crearea unui muzeu în cadrul Casei tradiționale și angajarea personalului necesar;</p>	Conform raportului anual post-implementare, ca acțiuni realizate în scopul dezvoltării și sustenabilității proiectului beneficiarul menționează verificarea periodică a stării acoperisului, întreținerea rețelei electrice și de iluminare exterioară, lucrări de întreținere a gazonului natural din curtea Casei Tradiționale. Totodată, se elaborează proiectul de instalare a sistemului antiincendiar
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Dupa finalizarea lucrarilor, investitia va fi transmisa in gestiune Primariei, care in comun cu administratia institutiei va asigura sustenabilitatea proiectului.</p> <p>Conform Dispoziției nr.37-i din 18.06.2024, a fost contractat un specialist pentru întreținerea bunului, iar conform Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității, pentru anul 2025 se planifică angajarea altor 2 persoane.</p> <p>Totodată, în acest sens vor fi alocate în bugetul local mijloace financiare necesare după caz.</p> <p>Pentru elaborarea și amplasarea plăcuței informative post implementare s-au asigurat resurse financiare în suma de 337 lei.</p> <p>În vederea asigurării sustenabilității și continuității proiectului, APL planifică identificarea fondurilor de finanțare pentru construcția gardului de împrejmuire și a porții în valoare de 239,0 mii lei și construcția a trei foșoare- 225,0 mii lei .</p>	<p>- Mentenanța și gestionarea investiției este asigurată de Primăria Pelinei care alocă anual mijloace financiare din buget și identifică în acest sens fonduri de finanțare din alte surse.</p> <p>- În scopul asigurării lucrărilor de întreținere, dar și administrare a Casei Tradiționale, au fost contractate 3 persoane. Lucrările de salubritate sunt efectuate de compania "Smart Pelinei" SRL.</p> <p>În scopul dezvoltării și continuității proiectului, APL Pelinei a beneficiat de finanțare în suma de 239,0 mii lei pentru gardul și a porții de împrejmuire și 225,0 mii lei pentru construirea a trei foșoare în stil tradițional. Totodată, 48 560,0 lei au fost alocate din alte surse pentru procurarea mobilierului rustic.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construcția și amenajarea Casei tradiționale moldovenești în comuna Pelinei prevede reanimarea vieții culturale, mobilizarea societății pentru a stimula tinerii generație de a rămâne în țară și a oferi totodată premise pentru dezvoltarea domeniului turistic și al antreprenoriatului din localitate. Sala de muzeu din incinta Casei tradiționale, dotată cu exponate vechi care reflectă istoria satului ca devenind un centru de socializare și schimb de experiență și a contribui la consolidarea coeziunii sociale în localitate.</p>	<p>Rezultatele implementării proiectului au produs rezultate pozitive asupra întregii comunități trezind un interes sporit din partea comunității în redescoperirea istoriei strămoșilor ce au contribuit la așezarea și dezvoltarea satului.</p> <p>Prin construcția Casei Tradiționale Moldovenești, viața culturală în satul Pelinei a fost reanimată fiind organizate diferite sărbători, târguri și evenimente culturale cu implicarea agenților economici și a antreprenorilor locali facilitând astfel și dezvoltarea economică și ramura turismului în localitate.</p>

#### Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.09.2025