

**Raport de monitorizare post-implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 186 DL**
 Denumire proiectului: **Lucrări de renovare și dotare a Casei de cultură**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria com. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 2.580.572,01 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.415.193,16 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 133-C24186DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 24.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casa de Cultura) S=200m2 renovată, dotată - Lucrari exterioare (410m2acoperis 358m2 fatada, scari exterioare) efectuate, - Lucrari interioare(199m2 pardoseli,447,5m2 pereti) - 30 set de vestimentație tradițională, - 1 set de instrumente muzicale, - 1 set de echipament tehnic TIC procurat - 27 de unitati mobilier dotat	Produs	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura)S=200m2 renovată, dotată - Lucrari exterioare (410m2acoperis 358m2 fatada, scari exterioare) efectuate, - Lucrari interioare(199m2 pardoseli,447,5m2 pereti) - 30 set de vestimentație tradițională, - 1 set de instrumente muzicale, - 1 set de echipament tehnic TIC procurat - 27 de unitati mobilier dotat	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 25.03.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din 19.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 25.03.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	- 1 instituție culturală (Casa de Cultura)S=200m2 renovată, dotată - Lucrari exterioare (410m2acoperis 358m2 fatada, scari exterioare) efectuate, - Lucrari interioare(199m2 pardoseli,447,5m2 pereti) - 30 set de vestimentație tradițională, - 1 set de instrumente muzicale, - 1 set de echipament tehnic TIC procurat - 27 de unitati mobilier dotat
Acces îmbunătățit pentru 5449 locuitori, inclusiv , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -5 posturi noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 5449 locuitori, inclusiv , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -5 posturi noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 25.03.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din 19.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din data de 25.03.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.09.2025.	Acces îmbunătățit pentru 5449 locuitori, inclusiv , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -5 posturi noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul; 	<p>Conform raportului anual post-implementare beneficiarul specifica realizarea activităților de întreținere/mentenanță efectuate până în prezent:</p> <p>Verificarea periodică a acoperișului și a instalațiilor electrice, curățarea pereților interiori, mentenanța zilnică a blocului sanitar și a spațiilor comune, verificarea și întreținerea echipamentelor tehnice ale scenei, salubritatea și menținerea ordinii în curtea și zonele adiacente Casei de Cultură, instalarea după posibilitate a stilajelor de păstrare și depozitarea instrumentelor muzicale și costumelor naționale.</p> <p>Totodata, ca actiuni de dezvoltare a obiectivului renovat, beneficiarul specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea și desfășurarea activităților culturale conform planului anual (spectacole, festivaluri, expoziții, conferințe); - Formarea de noi ansambluri artistice și colective culturale locale; - Participarea ansamblurilor la festivaluri raionale, regionale, republicane și internaționale; - Utilizarea costumelor tradiționale achiziționate prin proiect pentru ansambluri și evenimente culturale; - Extinderea gamei de activități educaționale și recreative pentru copii și tineri; - Organizarea de evenimente comunitare care promovează tradițiile și cultura locală; - Îmbunătățirea condițiilor de acces și confort pentru vizitatori (curățenie, dotări, iluminat, mobilier); - Implementarea unui sistem de monitorizare și întreținere regulată a echipamentelor, scenei și blocului sanitar; - Dezvoltarea parteneriatului cu CLT „Arhitectii Schimbării” prin care s-a câștigat proiectul „Magia Luminii Scenice”, implementat în 2 etape prin intermediul Asociației Eco Răzeni; - Constituirea Asociației Obștești „ALDICAS”, al cărei scop principal este atragerea de resurse și implementarea proiectelor de infrastructură culturală în parteneriat cu autoritățile locale.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Cererii de finanțare, aplicantul planifica crearea a 5 posturi noi de munca și angajarea personalului calificat- conducator artistic pentru cercurile de pictura, cercul de lucrari manuale, cercul de broderie si crosetare, cercul de teatru si olarit.</p> <p>APL Rusestii Noi planifica alocarea mijloacelor financiare în suma de 390,0 mii lei pentru achitarii salariale, 5,0 mii lei pentru lucrari de intrtinere si reparatii curente si 48,0 mii lei pentru intrtinererea dotarilor procurate.</p>	<p>Gestionarea și mentenanța Casei de Cultură sunt asigurate de Primăria comunei Ruseștii Noi, prin Direcția cultură, conform Deciziei Consiliului Local nr. 2/7 din 25.03.2025, Directorul Casei de Cultură – conform procesul verbal de recepție a lucrărilor nr. 1 din 24.05.2024 și actul de primire – predare a bunurilor nr. 0000000007 din 16.05.2024. Serviciile de întreținere tehnică și salubritate sunt contractate prin acte juridice specifice cu firme autorizate.</p> <p>În scopul asigurării durabilității investiției, responsabilitățile pentru întreținerea și mentenanța obiectivului au fost delegate angajaților Casei de Cultură prin introducerea în fișele posturilor a sarcinilor specifice legate de verificarea periodică, igienizarea și supravegherea funcționării echipamentelor și a spațiilor.</p> <p>Pentru întreținerea și reparațiile curente ale Casei de Cultură, în bugetul local pentru anul 2025 au fost alocate aproximativ 50.0 mii lei, incluzând cheltuielile pentru energia electrică, mentenanța instalațiilor, curățenie și reparații minore, construcția unei căsuțe decorative în stil tradițional, achiziționarea unei imprimante color, a unui aparat de aer condiționat, un panou decorative cu iluminare LED și un panou de identificare vizuală a implementării Proiectului.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Ca urmare a implemenării proiectului se urmareste realizarea urmatoarelor obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imbunatatirea conditiilor si cresterea gradului de confort pentru angajatii institutiei cit si pentru vizitatorii acesteia; - Dotarea cu echipamente material si mobilier necesar in vederea desfasurarii activitatilor culturale in conditii moderne si competitive - Crearea a 5 locuri de munca; - Accesul egal al tuturor cetatenilor la viata culturala, asigurarea dreptului la educatie, inclusiv la educatia artistica si la educarea prin si pentru arta. - Consolidarea si extinderea gamei de activitati culturale in localitate. - Imbunatatirea aspectului localitatii si cresterea vizibilitatii Casei de Cultura. 	<p>Renovarea Casei de Cultura din comuna Rusestii Noi a produs un impact semnificativ asupra locuitorilor implicați în activități culturale, colectivelor artistice și ansamblurilor locale, precum și asupra instituțiilor partenere care utilizează spațiile Casei de Cultură. Estimativ, numărul beneficiarilor direcți este de aproximativ 450 persoane (copii, tineri și adulți implicați în activități artistice și culturale). Totodata, de rezultatele proiectului beneficiaza indirect si toti locuitorii comunei Rusestii Noi – aproximativ 4.124 persoane – prin acces la evenimente culturale, spectacole, festivaluri, expoziții și activități educative desfășurate în cadrul Casei de Cultură.</p> <p>Efecte sociale și economice resimțite de beneficiari ca irmare a implementari proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creșterea participării comunității la activități culturale, educative și recreative; - Formarea de noi colective și ansambluri artistice, cu participare la festivaluri raionale, regionale, republicane și internaționale; - Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților culturale și educative prin dotări moderne, scenă refăcută, bloc sanitar și mobilier adecvat; - Crearea de oportunități pentru dezvoltarea deprinderilor artistice și sociale în rândul copiilor și tinerilor; - Întărirea parteneriatelor comunitare și instituționale (Asociația „ALDICAS”, CLT „Arhitectii Schimbării”, Asociația Eco Răzeni), care contribuie la atragerea de resurse pentru proiecte culturale; - Optimizarea cheltuielilor energetice prin renovarea edificiului; - Crearea unui spațiu atractiv pentru vizitatori și turiști, stimulând implicarea comunității în evenimente culturale și sociale.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 03.09.2025**