

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 567 GM23**
 Denumire proiectului: **Sporirea accesului cetățenilor la instituțiile publice prin construirea trotuarului pe strada Independenței etapa 2**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cărpineni, r-nul Hîncești
 Beneficiar: Primăria com. Cărpineni, r-nul Hîncești
 Bugetul proiectului: 338.786,75 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 335.100,65 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 187-HN23567-GM23
 Data transmiterii obiectului: 09.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 330 m.p m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală , construită;	Produs	- 330 m.p m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală , construită;	1. Analiza documentară - Cererea de finanțare; - Documente tehnice și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 09.11.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 124 din 12.03.2024; - PAD aprobat prin DCL 6/2 din 19.09.2024; - Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare; - Raport anual post-implementare din 11.09.2025; 2. Vizite în teren. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare post implementare din 03.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.09.2025.	- 330 m.p m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală , construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 5000 locuitori, inclusiv 400 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 5000 locuitori, inclusiv 400 copii;	1. Analiza documentară - Cererea de finanțare; - Documente tehnice și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 09.11.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 124 din 12.03.2024; - PAD aprobat prin DCL 6/2 din 19.09.2024; - Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare; - Raport anual post-implementare din 11.09.2025; 2. Vizite în teren. 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL)	Vizita de monitorizare post implementare din 03.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 12.09.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 5000 locuitori, inclusiv 400 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea surselor de venit, dacă este cazul;	- După finalizarea lucrărilor, APL a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea placutei informative peranente-cost 270 lei; - Sunt efectuate periodic lucrări de mentenanță și salubritate a cailor pietonale construite și totodată sunt efectuate verificări în scopul prevenirii eventualelor deteriorări. În scopul dezvoltării infrastructurii comunei Cărpineni, se planifică extinderea trotuarului cu încă cel puțin 600 metri și repararea drumului care duce spre cimitirul nou din localitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, investiția va fi preluată la evidență de către APL Carpineni care totodată va fi responsabilă de mentenanța și întreținerea trotuarului construit. Prin urmare, acesta va fi întreținut și curățat sistematic de către angajații responsabili de întreținerea drumului și acostamentului din localitate iar Primăria Carpineni va aloca anual resurse financiare necesare în acest sens. Pentru elaborarea și amplasarea plăcuței informative ceva asigură vizibilitatea proiectului APL planifică alocarea a 270 lei.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 270 lei; 2. Întreținerea și mentenanța sunt asigurate de către Întreprinderea Municipală iar mijloace financiare în acest sens sunt alocate anual din bugetul APL .
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Proiectul vizează sporirea accesului cetățenilor la instituțiile publice prin construirea unui trotuar pe strada Independenței, etapa a doua, cu o suprafață de 330 m ² . Acest trotuar va oferi o cale pietonală sigură și accesibilă către instituțiile cu rol socio-cultural din zonă cit și către terenurile de joacă și zonele de agrement care se afla în preajma, facilitând deplasarea locuitorilor și încurajând deplasarea pe jos. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt aproximativ 5.000 de persoane, dintre care 400 sunt copii.	Prin îmbunătățirea infrastructurii pietonale în comuna Cărpini, se facilitează accesul sigur și comod către instituțiile publice și socio-culturale din localitate, inclusiv către zonele de agrement și terenurile de joacă precum și spre cimitirul și biserica din zonă. Acest trotuar contribuie la creșterea siguranței pietonilor, în special pentru copii și persoanele în vârstă, care beneficiază acum de o cale de acces mai bună.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

12.09.2025