

**Raport de monitorizare post-implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 31 61 DL**
 Denumire proiectului: **Parteneriat multidimensional pentru o dezvoltare economică sustenabilă inclusivă în comuna Cărpineni (Multi-dimensional Partnership for Inclusive Sustainable Economic Development in Cărpineni Commune). Obiectiv de intervenție M-2.2**

Domeniul și măsura de intervenție: **3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă**

Măsura 3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare

Localitatea proiectului: s. Cărpineni, r-nul Hincești
 Beneficiar: Primăria com. Cărpineni, r-nul Hincești
 Bugetul proiectului: 4.872.997,01 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 419.077,74 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 504-C31061DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 02.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 sistemă fotovoltaică cu capacitatea de 5 kw, instalată; - 1 instituție publică dotată cu echipament de producere a energiei regenerabile; - 1 Centru de consultanță și afaceri, creat;	Produs	- 1 sistemă fotovoltaică cu capacitatea de 5 kw, instalată; - 1 instituție publică dotată cu echipament de producere a energiei regenerabile; - 1 Centru de consultanță și afaceri, creat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 02.07.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 483 din 12.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 25.11.2025; - Raport anual post-implementare din 11.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.09.2025	- 1 sistemă fotovoltaică cu capacitatea de 5 kw, instalată; - 1 instituție publică dotată cu echipament de producere a energiei regenerabile; - 1 Centru de consultanță și afaceri, creat;
-Acces îmbunătățit pentru 10640 locuitori, dintre care, 30 agenți economici, 100 angajați și 20 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii de afaceri reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 10640 locuitori, dintre care, 30 agenți economici, 100 angajați și 20 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii de afaceri reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 02.07.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 483 din 12.12.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 25.11.2025; - Raport anual post-implementare din 11.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.09.2025	-Acces îmbunătățit pentru 10640 locuitori, dintre care, 30 agenți economici, 100 angajați și 20 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii de afaceri reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), dacă este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, edificiul renovat a fost preluat la evidența de către Primăria Cărpineni care, în perioada post implementare a alocat mijloace financiare pentru reabilitarea etajului doi al edificiului și totodată, prin intermediul finanțării PNUD și a programului M4EG, Centrul de Consultanță în Afaceri a beneficiat de dotări cu tehnica de calcul suplimentară (calculatoare, imprimanta), mese de sedinta, scaune.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Centrului de consultanță în afaceri creat în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate. - La necesitate, vor fi planificate resurse financiare pentru lucrări de mentenanță.	Pentru a asigura vizibilitatea proiectului, APL Cărpineni a elaborat panoul informativ permanent pentru care a alocat mijloace financiare în suma de 270 lei. In anul 2023, Primăria Cărpineni a transmis în comodat pentru 15 ani întreaga clădire către GAL "Cismeaua Caprioarelor" care dispune de costuri administrative pentru a asigura întreținerea și mentenanța edificiului

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede renovarea edificiului ce va gazdui Centrul de Consultanță în afaceri și anume dotarea acestuia cu un sistem fotovoltaic cu capacitatea 5kW care va produce energie electrică regenerabilă. Veniturile generate din energia produsă vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de iluminat stradal și a instituțiilor publice, precum și pentru dezvoltarea altor proiecte sociale locale.	Edificiul renovat în prezent găzduiește sediul organizației GAL Cismeaua Caprioarelor care identifică și oferă oportunități agenților economici din localitate de a aplica la granturi și finanțări externe în scopul dezvoltării antreprenoriatului din regiune și este utilizată de asemenea pentru organizarea întâlnirilor cu cetățenii de către APL și ONG din localitate. Prin urmare, au fost create noi locuri de muncă, au fost obținute granturi în valoare de 700,0 mii lei pentru dezvoltarea localității și susținerea agenților economici. Sistemul fotovoltaic instalat produce circa 7000kW de energie electrică regenerabilă anual fapt ce contribuie la reducerea costurilor pentru utilități și asigurarea securității energetice în special în perioada rece a anului când instituția este încălzită 100% din resurse regenerabile.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.09.2025