

**Raport de monitorizare ex-post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 438 DL**  
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popovca, comuna Natalievca, raionul Fălești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Popovca, com. Natalievca, r-nul Fălești  
 Beneficiar: Primăria com. Natalievca, r-nul Fălești  
 Bugetul proiectului: 7.919.071,68 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 7.919.071,68 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 321-N11438DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 23.05.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 13,3 de km de rețele de aprovizionare cu apa construite; - 1 stație de tratare a apei construită; - 1 sondă cu pompa construită; - 1 turn de apa construit ; - 374 bransamente;	Produs	- 13,3 de km de rețele de aprovizionare cu apa construite; - 1 stație de tratare a apei construită; - 1 sondă cu pompa construită; - 1 turn de apa construit ; - 374 bransamente;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.05.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 367 din 18.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 04/10 din 01.07.2025; - Raport anual post-implementare nr. 150 din 12.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 13.08.2025	- 13,3 de km de rețele de aprovizionare cu apa construite; - 1 stație de tratare a apei; - 1 sondă cu pompa construită; - 1 turn de apa construit ; - 374 bransamente;
-375 de gospodării cu 878 de beneficiari și 4 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-375 de gospodării cu 878 de beneficiari și 4 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.05.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 367 din 18.07.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 04/10 din 01.07.2025; - Raport anual post-implementare nr. 150 din 12.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.08.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 13.08.2025	-375 de gospodării cu 878 de beneficiari și 4 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, după finalizarea lucrărilor, și punerea în funcțiune a rețelei de apeduct construită, au fost conectate 290 de gospodării și estimativ 450 locuitori care beneficiază deja de apă potabilă, planificându-se până la sfârșitul anului 2025 conectarea a încă 20 gospodării. Totodată, APL Natalievca a întreprins acțiuni de instalare a panourilor solare pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a pompei de la fântina arteziană ceea ce generează economii în bugetul local în suma de aproximativ 2000-4000 lei/lună. Pentru moment, investiția este supravegheată și monitorizată de către un instalator/responsabil tehnic desemnat. Primăria Natalievca este în proces de elaborare a actelor pentru transmiterea în gestiune către I.M "Viitorul Comunitatii" care va asigura ulterior sustenabilitatea investiției. Lucrările de întreținere a sistemului de apeduct sunt asigurate de Primărie. Ca acțiune de asigurare a sustenabilității rețelei de apeduct create prin Programul „Satul European I”, APL va implementa, în cadrul ediției a II-a a programului, un nou proiect de construcție a sistemului de apeduct în satul Comarovca, comuna Natalievca.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform PAD, primăria Natalievca a instalat 2 panouri informative permanente- unul la sediul primăriei și unul la obiectul investiției pentru care au alocat din buget mijloace financiare în suma de 2340 lei. - Gestiunea sistemului de apeduct va fi asigurată de Întreprinderea Municipală "Viitorul Comunității" care va institui o funcție dedicată pentru întreținerea și exploatarea sistemului.	- Pentru instalarea panourilor solare la pompa de la fântina arteziana APL Natalievca a alocat mijloace financiare în suma de 350354,00 lei. - Pentru moment, investiția este monitorizată de către un reprezentant tehnic desemnat care efectuează inspecții vizuale regulate, verificarea funcționalității pompei și raportarea eventualelor defecțiuni către primărie. Dat fiind faptul că investiția dispune de o perioadă de garanție și bună execuție, eventualele defecțiuni aparute vor fi remediate de către antreprenor. Prin urmare, alte alocări din buget nu sunt planificate. - În scopul asigurării vizibilității proiectului, a fost instalat panoul informativ permanent.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin implementarea proiectului se urmărește îmbunătățirea nivelului de trai în satul Popova din cadrul comunei și asigurarea accesului la apă potabilă prin conectarea la sistemul de apeduct a instituțiilor publice și a peste 375 de gospodării.	Conectarea locuitorilor din s. Popovca la rețeaua de apă potabilă a generat drept rezultat o creștere considerabilă a nivelului de trai, îmbunătățind calitatea vieții și nivelul de confort pentru populație. Prin urmare, existența apei potabile va îmbunătăți condițiile igienice din gospodării și instituții publice reducând astfel numărul de îmbolnăviri iar speranța de viață în localitate va crește considerabil. Totodată, asigurarea cu apă potabilă a gospodăriilor și a instituțiilor publice contribuie la crearea noilor locuri de muncă și la reducerea migrației.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 13.08.2025**