

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 541 DL**
Denumire proiectului: **Sporirea accesului și gradului de participare a copiilor la educația timpurie în satul Sculeni, raionul Ungheni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Sculeni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria com. Sculeni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 10.248.793,46 lei
Suma finanțată din FNDRL: 8.819.373,86 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 203-C21541DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.02.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitată; - 1 503,7 m2 de acoperiș șarpant ale blocurilor A,B, C, renovat ; - 1 120 m2 de planșeu izolat termic; - 610 m2 de pereții exteriori, eficientizați termic;	Produs	- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitată; - 1 503,7 m2 de acoperiș șarpant ale blocurilor A,B,C, renovat ; - 1 120 m2 de planșeu izolat termic; - 610 m2 de pereții exteriori, eficientizați termic;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 14.02.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 18.07.2025; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.09.2025	- 1 instituție publică, grădiniță de copii, reabilitată; - 1 503,7 m2 de acoperiș șarpant ale blocurilor A,B,C, renovat ; - 1 120 m2 de planșeu izolat termic; - 610 m2 de pereții exteriori, eficientizați termic;
- Acces îmbunătățit pentru încă 74 din 179 copii și 12 angajați, inclusiv 20 copii refugiați din Ucraina, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 12 locuri de muncă nou create; - 4 grupe funcționale noi create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru încă 74 din 179 copii și 12 angajați, inclusiv 20 copii refugiați din Ucraina, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 12 locuri de muncă nou create; - 4 grupe funcționale noi create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din data de 14.02.2025; - Actul de formare a costurilor investitionale din data de 18.07.2025; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 12.09.2025	- Acces îmbunătățit pentru încă 74 din 179 copii și 12 angajați, inclusiv 20 copii refugiați din Ucraina, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 12 locuri de muncă nou create; - 4 grupe funcționale noi create; - 1 localitate, beneficiară de instituția publică reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a instituției educaționale. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, beneficiarul specifica acțiuni de dezvoltare a obiectului investițional realizate: A fost procurat mobilier - mese, scaune, paturi pentru 20 copii, seturi de albituri, dulapuri pentru jucării și materiale didactice, scaun, masă, dulap pentru educator, veselă, televizor și alte lucruri necesare pentru funcționarea grupeii creșă. Prin decizia consiliului 05/01 din 22.08.2025 a fost modificat statul de personal al grădiniței prin includerea a 1,5 unități educator, 1,25 unități dădacă, 0,25 unități muncitor necalificat. Astfel începând cu 1 septembrie 2025 activează o nouă grupă creșă în instituție. În perspectiva se planifica angajarea în cadrul institutiei a unui logoped si a unui profesor de sport.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, responsabil de sustenabilitate și menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului va fi Consiliul Local. Prin urmare, în vederea asigurării continuității proiectului APL va aloca anual mijloace financiare din bugetul Primăriei pentru menținere și operare (contractarea volumelor adugatoare de energie electrică, agent termic, produse alimentare, apă și canalizare, mobilier, lenjerie de pat și alte consumabile). Totodată, odată cu deschiderea a 4 grupe noi de copii, vor fi create 12 locuri de muncă: cadre didactice, personal tehnic.	- Responsabil de întreținerea și mentenanța bunului este desemnată directoarea Grădiniței. - Resurse financiare alocate- 50000,00 lei anual pentru cheltuieli de întreținere și reparații curente a edificiului grădiniței. - Planuri de mentenanță și dezvoltare a obiectului investiției pentru perioada imediat următoare: se planifică alocarea din bugetul local a sumei de 80000,00 lei pentru procurarea inventarului sportiv, a oglinzilor, tehnicii muzicale pentru dotarea sălii de sport și a sălii de dans. Totodată se recepționează în continuare cereri de încadrare a copiilor în grădiniță pentru deschiderea unei grupe noi.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Urmare a implementării proiectului, grădinița de copii va avea un acoperiș nou, renovat, sigur și durabil. Renovarea acoperișului blocului A al grădiniței va duce la asigurarea condițiilor pentru educație de calitate precum și un confort termic pentru copii și personal. Pe termen mediu se vor crea premise pentru înființarea a încă trei grupe cu 75 de copii, cu vârsta între 3-7 ani și a cel puțin a unei grupe creșe cu 25 de copii cu vârsta de până la 3 ani. Circa 30 de mame vor avea posibilitatea să se angajeze în câmpul muncii. Clădirea grădiniței va obține un aspect estetic arhitectural.	Urmare a investiției în instituția de educație timpurie se observă următoarele schimbări de impact: - asigurarea îmbunătățirii procesului instructiv-educativ; - îmbunătățirea activităților învățămîntului preșcolar; - ridicarea gradului de îngrijire și educație pentru corespunderea standardelor de calitate; - oferirea șanselor egale de pregătire pentru școala copiilor întregii comunități; - promovarea ofertei educaționale atractive ce va permite cultivarea abilităților și deprinderilor pentru ariile curriculare preferate; - impulsivarea părinților ca parteneri în educație și comunitatea în dezvoltarea și educarea copiilor prin diverse programe ce vor contribui la dezvoltarea lobera, integrală și armonioasă a fiecărui copil, precum și formarea personalității autonome; - permite respectarea drepturilor fiecărui copil la îngrijire și educație garantate de stat; - favorizarea incluziunii sociale a copiilor care la moment nu au posibilitatea de a frecventa grădinița din motivul crizei de spațiu; - creșterea gradului de participare a părinților copiilor în viața socială a comunității. Totodată, condițiile de muncă a personalului angajat au fost îmbunătățite considerabil. Deschiderea a două grupe de creșe a permis crearea a 12 locuri de muncă noi și a oferit posibilitatea părinților de a se încadra în câmpul muncii.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.09.2025