

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 369 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea Parcului central din satul Delacău**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Delacău, r-nul Anenii-Noi
Beneficiar: Primăria s. Delacău, r-nul Anenii-Noi
Bugetul proiectului: 7.429.686,58 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.340.862,39 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 123-C23369DL-2022
Data transmiterii obiectului: 27.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (1 teren joacă pentru copii cu suprafața de 1 175, 45 m2, dotat și amenajat cu inventar; 1 teren de sport cu suprafața de 800,45 m2, amenajat și dotat cu echipament sportiv, 1 pistă pentru bicicliști; 1 stație de autobuse amenajată);	Produs	- 1 zonă de agrement (1 teren joacă pentru copii cu suprafața de 1 175, 45 m2, dotat și amenajat cu inventar; 1 teren de sport cu suprafața de 800,45 m2, amenajat și dotat cu echipament sportiv, 1 pistă pentru bicicliști; 1 stație de autobuse amenajată);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.06.2024; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 424 din 04.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 19.12.2024; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- 1 zonă de agrement (1 teren joacă pentru copii cu suprafața de 1 175, 45 m2, dotat și amenajat cu inventar; 1 teren de sport cu suprafața de 800,45 m2, amenajat și dotat cu echipament sportiv, 1 pistă pentru bicicliști; 1 stație de autobuse amenajată);
- Acces îmbunătățit pentru 2 150 locuitori, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2 150 locuitori, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.06.2024; - Actul de formare a costurilor investionale nr. 424 din 04.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 19.12.2024; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- Acces îmbunătățit pentru 2 150 locuitori, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatizarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către APL Delacau; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin încheierea contractelor de prestare servicii; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Conform raportului anua post-implementare APL Delacau specifica acțiunile realizate în perioada post-implementare în vederea sustenabilității investiției: - Plantarea a 40 arbuști de tuia pentru a crea un gard verde; - Zona parcului a fost extinsă pe o porțiune de teren care a fost amenajată prin plantarea copacilor, arbuștilor și plantelor (transafiri); - Efectuarea lucrărilor de conservare și deconserare a havuzului și a sistemului de irigare pe perioada rece a anului, vopsirea bancilor cu lac împotriva umidității, schimbarea becurilor la felinare, acțiuni de întreținere a copacilor, brazilor și arbuștilor pentru a asigurarea protecția acestora; - Salubritatea zonei. Prin intermediul PN SE-II, localitatea Delacau beneficiază de finanțare în vederea continuității și dezvoltării infrastructurii urmând a implementa proiectul Reconstrucția și reparația capitală a Casei de Cultură .

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform cererii de finanțare APL Delacau în comun cu administrația Casei de Cultură vor asigura sustenabilitatea investiției prin alocarea resurselor umane și mijloacelor financiare din bugetul local. Prin urmare, se planifică încheierea contractelor de prestări servicii pentru întreținere, verificarea, repararea iluminatului stradal, cit și a tuturor bunurilor create. Mentenanța sistemului de iluminat stradal va fi efectuată de către specialistul tehnic atestat. Pentru perioada ulterioară, se planifică elaborarea altor proiecte propuse spre finanțare în vederea îmbunătățirii zonei adiacente.</p>	<p>- Primăria Delacau alocă anual 100 000 lei pentru cheltuieli de întreținere și reparații curente a utilajului din parc dar și pentru acoperirea cheltuielilor de iluminarea strădala; - Pe teritoriul parcului au fost plantați arbuști de tuia și plante decorative fiind de asemenea procurate îngrășăminte pentru întreținerea acestora; - 210 979 lei s-au alocat pentru procurarea utilajelor de întreținere a spațiilor verzi și anume: tractor de cosit, trimmer, mașina motocoasă cu disc pentru afinare, mașina de tuns iarba cu motor pe benzină, foarfece pentru arbuști. - S-a procurat prelată PVC pe carcasa havuzului; - A fost instalat sistemul de supraveghere video cu 15 camere; - 60 000 lei s-au alocat pentru cheltuieli de salarizare a muncitorilor auxiliari; - A fost instalat panoul informativ permanent- 3290 lei.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Amenajarea parcului de agrement în Satul Delacau prevede un impact major asupra locuitorilor creând un mediu plăcut de relaxare și petrecere a timpului liber și stimulând practicarea unui mod sănătos de viață ceea ce va crește considerabil calitatea vieții cetățenilor dar și va spori atractivitatea localității. Totodată, rezultatele proiectului vor stimula economia locală, atrăgând vizitatori și sprijinind afacerile din zonă.</p>	<p>Implementarea proiectului de construcție și amenajarea parcului de agrement din s. Delacau a produs o creștere a participării locuitorilor la activitățile culturale și sportive, a sporit gradul de socializare și comunicarea între săteni și locuitorii din diaspora. Totodată, au fost organizate activități de ziua Diasporei, Ziua Copiilor, Hramul Satului, Impodobirea pomului de Crăciun dar și activități de promovare a sportului și modului sănătos de viață. Beneficiarii finali sunt cei 1250 locuitori, 700 persoane din diaspora și aproximativ 300 persoane din localitățile din vecinătate.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRIL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.09.2025