

**Raport de monitorizare ex-post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 184 DL**  
Denumire proiectului: **Finalizarea lucrărilor de construcție a infrastructurii tehnico-edilitare locale de canalizare și stația de epurare în s. Feștețița, r-nul Ștefan Vodă**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Feștețița, r-nul Ștefan Vodă  
Beneficiar: Primăria s. Feștețița, r-nul Ștefan Vodă  
Bugetul proiectului: 5.769.120,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 5.562.854,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 74-S11184DI-2022  
Data transmiterii obiectului: 18.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1,5 km de rețele de canalizare construite, - 1 stație de pompare construită, - 1 stație de epurare a apei uzate construit, finalizată, amenajată, - 1 generator, instalație electrice montate, - 2 platforme construite (Turn+ sondă arteziană)	Produs	-1,5 km de rețele de canalizare construite, - 1 stație de pompare construită, - 1 stație de epurare a apei uzate construit, finalizată, amenajată, - 1 generator, instalație electrice montate, - 2 platforme construite (Turn+ sondă arteziană)	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.11.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 495 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr, 4/11 din 24.07.2024 ; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.10.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 02.10.2025	-1,5 km de rețele de canalizare construite, - 1 stație de pompare construită, - 1 stație de epurare a apei uzate construit, finalizată, amenajată, - 1 generator, instalație electrice montate, - 2 platforme construite (Turn+ sondă arteziană)
-Acces la sisteme de apa si canalizare a 275 de gospodării cu circa 2890 de locuitori și 3 instituții de interes public și 10 agenți economici	Rezultat	-Acces la sisteme de apa si canalizare a 275 de gospodării cu circa 2890 de locuitori și 3 instituții de interes public și 10 agenți economici	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 18.11.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 495 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin decizia CL nr, 4/11 din 24.07.2024 ; - Raport anual post-implementare din 22.10.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.10.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 02.10.2025	-Acces la sisteme de apa si canalizare a 275 de gospodării cu circa 2890 de locuitori și 3 instituții de interes public și 10 agenți economici

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a serviciului creat către Întreprinderea Municipală "Servicii Comunale Festelita";</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a serviciului creat prin plantarea arborilor, arbuștilor, florilor și alte plantatii verzi, cositul periodic al teritoriului, curățarea gratarului de deseuri neepurabile amplasat în fântina de canal cu destinația fântina de colectare centrală a apelor uzate;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionare a serviciului creat);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținere a serviciului creat);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat), dacă este cazul;</p> <p>8. Planificarea acțiunilor de creștere a numărului de beneficiari și a atractivității conectării la rețelele de canalizare a circa 100 de gospodării individuale, agenți economici din comerț și prestare servicii publice- sociale care dispin de condiții tehnice de racordare.</p>	<p>- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ.</p> <p>- Sistemul de canalizare construit a fost transmis în gestiune și mentenanță către IM „Servicii Comunale Festelita”;</p> <p>- Se efectuează periodic verificări ale stării tehnice ale sistemului, se realizează în mod regulat verificări pompelor și controlul instalațiilor electrice;</p> <p>- APL planifică identificarea fondurilor pentru dezvoltarea, extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare comunale în conformitate cu capacitatea Stației de Epurare.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ- cost estimat 5000 lei;</p> <p>- Reteaua de canalizare construită va fi transmisă în gestiune către I.M. "Servicii Comunale Festelita";</p> <p>-APL va planifica resurse pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului de canalizare.</p>	<p>Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Î. M. "Servicii Comunale Festelita";</p> <p>-Inclusiv APL se va implica, după caz, în înlăturarea deficiențelor înregistrate pe parcurs și a lucrărilor de reparații ulterioare prin alocarea resurselor financiare necesare din bugetul local.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede finalizarea procesului de creare a infrastructurii tehnico-edilitare de canalizarea și a stației de epurare astfel asigurând acces gospodăriilor și instituțiilor publice la servicii centralizate de canalizare fapt ce va crește considerabil calitatea vieții în comunitate. Prin urmare se va reduce rata poluării mediului prin revarsarea necontrolată a apelor menajere totodată crescând calitatea apelor de suprafață.</p>	<p>Implementarea proiectului a generat rezultate pozitive pentru cei 2123 locuitori ai satului Festelita prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare construit, inclusiv cele 32 de gospodării și 2 instituții publice - școala și grădinița de copii (beneficiari direcți) crescând astfel gradul de confort și nivelul de trai în general în comunitate.</p>

#### Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează.
- Conform constatărilor efectuate în timpul vizitei de monitorizare, Primăria Feștelita despre înlăturarea obiecțiilor consemnate în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din data de 18.11.2024, va informa ONDRL. Ulterior, înlăturarea acestor obiecții va fi verificată în cadrul unei noi vizite de monitorizare planificate pentru anul 2026.
- Se va planifica o nouă vizită de monitorizare post-implementare pentru anul 2026.

#### Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 02.10.2025