

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: AN 24 453 GM23  
Denumire proiectului: **Asigurarea condițiilor de calitate pentru formarea și dezvoltarea competențelor culturale prin reparația și dotarea sălii mici (inclusiv a coridorului et.2 și casa scării de acces) a Casei de Cultura din s. Puhăceni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi  
Beneficiar: Primăria s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi  
Bugetul proiectului: 414.683,68 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 409.766,48 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 17.08.2023 354-AN24453-GM23  
Data transmiterii obiectului: 02.05.2024  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 02.05.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr.341 din 03.07.2024; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 06/02 din 16.05.2025. - Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 3. Vizita de monitorizare din data de 17.09.2025; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată și dotată;
- Numărul de beneficiari finali: 3421 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 3421 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 02.05.2024; - Actul de formare a costurilor investiționale, Nr.341 din 03.07.2024; 2. Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 06/02 din 16.05.2025. - Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 3. Vizita de monitorizare din data de 17.09.2025; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- Numărul de beneficiari finali: 3421 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului casei de cultură reabilitat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Casei de Cultură;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 1284 lei. 3. Primăria, în comun cu administrația Casei de Cultura este responsabilă de gestionarea și întreținerea investiției, dispunând de personal specializat pentru asigurarea funcționării și mentenanței acesteia. 4. Pentru gestionarea și întreținerea investiției primăria bugetează anual și la necesitate resurse financiare, inclusiv pentru asigurarea cheltuielilor pentru energia electrică, întreținerea instalațiilor electrice și curățenie. 5. S-au realizat verificări periodice ale sălii mici și a coridorului de la et. II, precum și au fost efectuate dotări suplimentare ale spațiului renovat pentru o mai bună funcționare. 6. Se planifică reparația și modernizarea sistemelor de apeduct, gazificare și canalizare a întreg edificiului pentru anul 2025-2026, precum și instalarea panourilor fotovoltaice la Casa de Cultura.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform cererii de finanțare, Primăria s. Puhăceni va asigura pe deplin resursele necesare bunei funcționări a Casei de Cultura renovate după finalizarea proiectului, iar în sala mică a Casei de Cultură din s. Puhăceni, sub egida Directorului, a Primarului, și a conducătorilor de cerc, după caz, se vor organiza și desfășura toate activitățile cultural-artistice și de tematică civică pentru toți locuitorii satului.</p> <p>Anual, la aprobarea bugetului, și la necesitate, vor fi identificate și alocate surse financiare necesare pentru buna gestionare a Casei de Cultură, inclusiv a sălii mici, pentru asigurarea durabilității, acoperirea cheltuielilor de operare și întreținere a investiției după finalizare, inclusiv prin dotări și amenajări specifice, montarea camerelor video de supraveghere, reparații curente, și alte acțiuni, menite să mențină pe deplin funcțional și pentru perioadă îndelungată activitățile planificate și desfășurate în cadrul proiectului realizat.</p> <p>APL își asumă angajamentul de a elabora și amplasa placuta informativă permanentă ce va asigura vizibilitatea investiției planificând estimativ 1284 lei în acest sens.</p>	<p>Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Puhăceni.</p> <p>Au fost bugetate mijloace financiare necesare întreținerii și bunei funcționări a Casei de Cultura precum și a asigurării acesteia cu energie electrică.</p> <p>Au fost asigurați din bugetul local 1284 lei în vederea elaborării și amplasării placutei informativă permanente ce va asigura vizibilitatea investiției.</p> <p>Administrația Casei de Cultura, prin implicarea personalului auxiliar de care dispune, asigură monitorizarea, curățenia, verificarea tehnică precum și efectuează eventuale lucrări de reparații în scopul asigurării durabilității investiției.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>În cadrul proiectului se preconizează reabilitarea sălii mici a casei de cultura care va oferi oportunități locuitorilor s. Puhăceni pentru organizarea și desfășurarea diverselor activități artistice, de creație, seminări și întruniri cu locuitorii satului.</p> <p>Beneficiarii acestei investiții vor fi cei 3421 locuitori ai satului, care vor avea acces la un spațiu pentru a-și dezvolta abilitățile cultural-artistice, vocaționale și civice, cât și pentru organizarea întrunirilor.</p>	<p>Implementarea proiectului privind reparația și dotarea sălii mici a Casei de Cultura din satul Puhăceni a produs un impact semnificativ asupra întregii comunități cu un număr de 3421 locuitori, îmbunătățind condițiile pentru activitățile culturale și educaționale, stimulând implicarea tinerilor în activități culturale dezvoltând abilități artistice și sociale, promovând tradițiile locale și generând un efect durabil asupra comunității prin consolidarea vieții culturale și sociale, cu un număr total de 75 de beneficiari direcți (15 din ansamblul „Nistrenii”, 12 din „Puhoacele”, 11 din „Noroc”, 15 din „Fantezie” și 22 din „Dreams”).</p>

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

17.09.2025