

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 152 DL
Denumire proiectului:	Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în satul Bădragii Noi, r-1 Edineț
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Bădragii Noi, r-nul Edineț
Beneficiar:	Primăria s. Bădragii Noi, r-nul Edineț
Bugetul proiectului:	8.932.440,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	8.932.440,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 318-N1152DL-2022
Data transmiterii obiectului:	21.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 17 km de rețea exterioară de alimentare cu apă, construită; - 1 platformă pentru sonda arteziana, construită, - 1 stație de tratare a apei potabile, construită, - 2 turnuri de apă construite;	Produs	- 17 km de rețea exterioară de alimentare cu apă, construită; - 1 platformă pentru sonda arteziana, construită, - 1 stație de tratare a apei potabile, construită, - 2 turnuri de apă construite;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024 și 16.10.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Proces-Verbal la RTL din 21.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 03.07.2024; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 12/3 din 18.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual post-implementare din 16.10.2025 prezentat de Primăria Bădragii Noi. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	- 17 km de rețea exterioară de alimentare cu apă, construită; - 1 platformă pentru sonda arteziana, construită, - 1 stație de tratare a apei potabile, construită, - 2 turnuri de apă construite;
-250 de gospodării cu 1093 de beneficiari și 5 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită, (școala, grădinița, OMF, primăria, Casa de cultură) . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-250 de gospodării cu 1093 de beneficiari și 5 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită, (școala, grădinița, OMF, primăria, Casa de cultură) . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024 și 16.10.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Proces-Verbal la RTL din 21.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale din 03.07.2024; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 12/3 din 18.09.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raportul anual post-implementare din 16.10.2025 prezentat de Primăria Bădragii Noi. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	-250 de gospodării cu 1093 de beneficiari și 5 instituții publice cu acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă construită, (școala, grădinița, OMF, primăria, Casa de cultură) . 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, în proces de actualizare panou cu ulterioara instalare, 1.8 mii lei. -Apeductul construit este transmis în gestiune către ÎM „Bădragii Noi Service” creată prin Decizia Consiliului Local nr. 4/1 din 10.05.2024. -Activități de întreținere/verificare a sistemului de aprovizionare cu apă, apeductul construit cu participarea reprezentanților Primăriei. -Prin programul LEADER, primăria a instalat panouri fotovoltaice la fântina arteziană ce va asigura consumul de energie electrică pentru funcționarea acesteia, costul investiției cca 178 mii lei. -Întreprinderea Municipală ce gestionează sistemul de apeduct dispune de plan de dezvoltare și planifică extinderea sistemului și conectarea de noi consumatori, la moment gradul de acces la sistemul de apeduct construit este de 53% fiind conectate 288 gospodării. -Prin Decizia Consiliului Local nr. 6/6 au fost aprobate tarifele la m3 cub de apă pentru populație. -Primăria va identifica surse de finanțare și va aplica noi proiecte pentru acoperirea integrală a localității cu rețea de apeduct.</p>	
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>- Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, planificat 1.8 mii lei. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit, inclusiv se va colabora cu „Regia Apă-Canal Edineț” pentru preluarea experienței gestionării sistemului de apeduct. - Vor fi planificate resurse pentru buna funcționare a sistemului de apeduct.</p>	<p>APL a alocat din bugetul local mijloace financiare în sumă de 1800 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. A fost înființată Întreprinderea municipală prin Decizia CL nr. 4/1 din 10.05.2024; Gestiunea sistemului de apeduct construit este delegată către ÎM „Bădragii Noi Service”. Prin programul LEADER, primăria a instalat panouri fotovoltaice la fântina arteziană ce va asigura consumul de energie electrică pentru funcționarea acesteia, costul investiției cca 178 mii lei. În anul 2025 Din bugetul local au fost alocate resurse financiare în suma de 30,0 lei pentru realizarea lucrărilor de curățenie și ingradire a stației fotovoltaice din preajma fântânii arteziene.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Un sistem de aprovizionare cu apă potabilă care include 17 km de rețea, o platformă pentru sondă arteziană, o stație de tratare a apei și două turnuri de apă. Acest sistem va beneficia 250 de gospodării, cu un total de 1093 de beneficiari, precum și 5 instituții publice.</p>	<p>Aprovizionare cu apă potabilă în satul Bădragii Noi a permis accesul populației la o sursă de apă potabilă sigură, îmbunătățind astfel condițiile de trai în localitate. Datorită implementării proiectului a fost creat acces la sursa de apă potabilă pentru 188 de gospodării și cca 1000 locuitori, altele 50 de gospodării fiind în proces de conectare. Prin urmare gradul de acoperire a localității cu sistem de apeduct constituie 100%. Valorificarea altor fonduri de către APL și instalarea panourilor fotovoltaice la fântina arteziană asigură energie electrică sustenabilă pentru funcționarea sistemului de apeduct, reducând costurile și dependența de sursele externe de energie.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Bădragii Noi a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 16.10.2025</p>			