

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 131 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din comuna Zăbriceni, raionul Edineț**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitate locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Zăbriceni și s. Onești, com. Zăbriceni, r-nul Edineț**
 Beneficiar: **Primăria com. Zăbriceni, r-nul Edineț**
 Bugetul proiectului: **3.137.412,98 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **3.137.412,98 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 456-N11131DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **12.02.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-0,913 km de rețele de apa construit (extindere), -2,2 km de rețea de canalizare construite; -1 stație de epurare a apelor uzate cu capacitate 200 m3/zi Utilaj, -1 stație de pompare a apei uzate cu 2 pompe submersibile construite; -Rețele electrice externe 04 kv montate, -Amenajarea Platforma A, B.	Produs	-0,913 km de rețele de apa construit (extindere), -2,2 km de rețea de canalizare construite; -1 stație de epurare a apelor uzate cu capacitate 200 m3/zi Utilaj, -1 stație de pompare a apei uzate cu 2 pompe submersibile construite; -Rețele electrice externe 04 kv montate, -Amenajarea Platforma A, B.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024 și 16.10.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 224 din 03.07.2024; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 670 din 27.12.2024. - Raportul post-implementare prezentat de APL, din data de 16.10.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din 16.10.2025.	-0,913 km de rețele de apa construit (extindere), -2,2 km de rețea de canalizare construite; -1 stație de epurare a apelor uzate cu capacitate 200 m3/zi Utilaj, a fost exclusă prin decizia GL al APL (act CT din 15.12.23) -1 stație de pompare a apei uzate cu 2 pompe submersibile construite; -Rețele electrice externe 04 kv montate, -Amenajarea Platforma A, B.
-900 de gospodării cu 1625 locuitori și 22 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-900 de gospodării cu 1625 locuitori și 22 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024 și 16.10.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 224 din 03.07.2024; - PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 04.06.2024; - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 670 din 27.12.2024. - Raportul post-implementare prezentat de APL, din data de 16.10.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din 16.10.2025.	-900 de gospodării cu 1625 locuitori și 22 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 1683 lei. -Sistemul de AAC a fost transmis în gestiunea ÎM „Servicii Zăbriceni-Onești”, prin decizia consiliului local nr. 7/13 din 19.12.2023. Întreprinderea Municipală dispune de personal calificat care asigură buna întreținere a rețelelor create; -Acoperirea pe localitate cu sistem de apeduct este de cca 100%, sistemul fiind complet funcțional, conectate 744 gospodării. -Primăria Zăbriceni este parteneră a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, prin intermediul căruia la rețeaua de apeduct au fost conectate 16 familii vulnerabile, primăria și centrul cultural. La sistemul de canalizare vor fi conectate 5 instituții publice și 14 familii social-vulnerabile. -În scopul operaționalizării investiției pe componenta sistemului de canalizare, Primăria Zăbriceni implementează proiect prin Ediția II a PN Satul European, ce are drept obiectiv construcția a stației de epurare cu capacitatea 200M3/ZI și rețele de canalizare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ, 3 mii lei.</p> <p>- Sistemul de AAC va fi transmis în gestiunea ÎM „Servicii Zăbriceni-Onești”.</p> <p>- Primăria va identifica noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>	<p>Pentru instalarea panoului informativ au fost cheltuiți 1683 lei, Conform facturii din 13.03.2024 și plăcuță informativ;</p> <p>Pentru contractarea specialistului au fost planificați 54,0 mii lei pentru întreținerea și gestionarea serviciului creat;</p> <p>Pentru conectarea beneficiarilor la rețele de peduct și canalizare construite, primăria a planificat 23,0 mii lei;</p> <p>Primăria Zăbriceni este parteneră a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, prin intermediul căruia la rețeaua de apeduct au fost conectate 16 familii vulnerabile, primăria și centrul cultural. La sistemul de canalizare vor fi conectate 5 instituții publice și 14 familii social-vulnerabile.</p> <p>-În scopul operaționalizării investiției pe componenta sistemului de canalizare, Primăria Zăbriceni implementează proiect prin Ediția II a PN Satul European, ce are drept obiectiv construcția a stației de epurare cu capacitatea 200M3/ZI și rețele de canalizare.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>O rețea extinsă de alimentare cu apă și canalizare, care include 0,913 km de rețea de apă și 2,2 km de rețea de canalizare, alături de o stație de pompare a apelor uzate cu 2 pompe submersibile. De asemenea, rețele electrice externe de 04 kV, iar platformele A și B sunt amenajate. Aproximativ 900 de gospodării și 22 de agenți economici, cu un total de 1.625 de locuitori, beneficiază de acces la sistemul construit.</p>	<p>Sistemul de apeduct construit este complet operațional, și asigură accesul la apă potabilă pentru 744 de gospodării. În ceea ce privește sistemul de canalizare acesta este la moment neoperațional, Primăria Zăbriceni este în proces de operaționalizare, prin implementarea unui proiect prin Ediția II a PN Satul European, ce are drept obiectiv construcția unei stații de epurare la care se va conecta rețeaua de canalizare construită prin Ediția I a PNSE.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Sistemul de apeduct construit în cadrul proiectului este operațional, sistemul de canalizare va deveni operațional după finalizarea construcției stației de epurare, proiect ce se implementează prin ediția II a Programului Satul European.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- A se efectua o nouă vizită de monitorizare în a 2-a jumătate a anului 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 16.10.2025