

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 231 DL
Denumire proiectului:	Apă pentru o viață mai bună a locuitorilor din satul Hitrești, comuna Sărata Veche, raionul Fălești
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Hitrești, com. Sărata Veche, r-nul Fălești
Beneficiar:	Primăria com. Sărata Veche, r-nul Fălești
Bugetul proiectului:	5.077.871,45 lei
Suma finanțată din FNDRL:	5.027.596,45 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 24-N11231DL-2022
Data transmiterii obiectului:	25.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.	Produs	- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.	1. Vizita în teren din data de 10.07.2025 și 06.11.2025; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.196 din 15.11.2023. - Planul de asigurare durabilitate din 27.12.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2024. - Raportul post-implementare din data de 06.11.2025, prezentat de Primărie. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	- 11,2 km de rețele de apeduct construit; - 1 turn de apa construit.
-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren din data de 10.07.2025 și 06.11.2025; 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.196 din 15.11.2023. - Planul de asigurare durabilitate din 27.12.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 17.07.2024. - Raportul post-implementare din data de 06.11.2025, prezentat de Primărie. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din 11.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	-260 gospodării cu 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice cu acces la sistem de alimentare cu apă, construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Au fost întreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 575 lei. - Prin Decizia Consiliului Comunal Sarata Veche, nr. 5/4 din 25.09.2023 și nr. 2/6 din 21.03.2024, sistemul de apeduct este transmis în gestiune ÎM „Menajacvaprim” care asigură mentenanța și buna funcționare a acestuia. - Primăria a forat o sondă cu conectarea acesteia la energie electrică și turnul de apă existent, pentru asigurarea temporară a sursei de apă până la finalizarea proiectului de construcție a apeductului magistral, proiect ce se implementează prin intermediul ADR Nord. - În scopul dezvoltării serviciului de apă și canalizare al comunei Sărata veche, Primăria implementează proiect prin ediția II a Programului Satul European, ce prevede construcția sistemului de canalizare în localitatea Sărata Veche. - APL planifică dezvoltarea continuă a apeductului, în perspectivă fiind planificată instalarea panourilor fotovoltaice la turnurile de apă și ulterior interconectarea sistemului de apeduct cu cel magistral „Pruț-Fălești” ce se realizează printr-un proiect de dezvoltare regională.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Vor fi planificate resurse pentru instalarea unui panou informativ, 1000 lei panou info.</p> <p>- Gestiunea sistemului de apeduct va fi asigurată de Întreprinderea Municipală.</p>	<p>- Apeductul este transmis în gestiune ÎM „Menajacvaprim” care asigură mentenanța și buna funcționare a acestuia.</p> <p>- În perspectivă este planificată interconectarea sistemului de apeduct cu apeductul magistral „Prut-Fălești”.</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Construirea a 11,2 km de rețele de apeduct și a unui turn de apă, asigurând accesul la apă potabilă pentru 260 de gospodării, 589 de locuitori, 4 agenți economici și 4 instituții publice. Prin implementarea acestui proiect, întreaga localitate Hitrești va beneficia de un sistem modern de alimentare cu apă. Aceasta va îmbunătăți considerabil condițiile de trai ale locuitorilor și va sprijini dezvoltarea economică locală. Proiectul contribuie la creșterea calității vieții și a sănătății publice în comunitate.</p>	<p>Proiectul a asigurat acces la apeduct pentru locuitorii din Hitrești al comunei Sărata Veche. În prezent din localitate cca 163 gospodării și 4 instituții sunt conectate la sistemul de apeduct. Ulterior interconectarea cu Apeductul Magistral „Prut-Fălești” va asigura accesul la o sursă sigură de apă potabilă.</p>	
Concluzii:	<p>În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri nu au fost identificate;</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare			
Data 06.11.2025			