

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 11 314 DL
Denumire proiectului:	Servicii de sanitație de calitate și un mediu nepoluat mai aproape de Ialoveni
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
Beneficiar:	Primăria or. Ialoveni, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului:	7.080.293,67 lei
Suma finanțată din FNDRL:	7.002.677,67 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 439-C11314DL-2022
Data transmiterii obiectului:	24.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 6,8 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);	Produs	- 6,8 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 24.05.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 90 din 08.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 03/35 din 15.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare; - Nota informativă din 08.05.2024 - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	- 8,396 km de rețele de canalizare construite (0,992 km de rețea în sector Huțuleuca și 7,404 km în sector Albeni);
- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 24.05.2023; - Act de constatare a costurilor investitionale nr. 90 din 08.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 03/35 din 15.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare; - Nota informativă din 08.05.2024 - Raport anual post-implementare din 22.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 22.10.2025.	- 6000 locuitori din 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca); - Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%; 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ;</p> <p>3. APL a bransat beneficiarii direcți la rețeaua de canalizare construită, rata de acoperire a localității cu rețea de canalizare constituind 95%</p> <p>4. Gestiunea rețelelor de canalizare și a celor 3 stații de pompare construite au fost delegate către S.A. Apă-Canal Chișinău</p> <p>5. Responsabil de monitorizarea procesului de asigurare a bunei funcționări a sistemului de canalizare este viceprimarul orașului Ialoveni pe domeniu.</p> <p>6. Prin intermediul PN Satul European editia II, APL implementează proiectul de extindere a rețelei de canalizare cu încă 4,3km.</p>		
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va delega gestionarea rețelelor de canalizare construite, S.A. Apă-Canal Chișinău.</p> <p>-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>	<p>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panou informativ, alocarea sumei de 1606 lei pentru elaborarea panoului informativ și a placutei informative;</p> <p>- Gestiunea rețelelor de canalizare și a celor 3 stații de pompare construite au fost delegate S.A. Apă-Canal Chișinău</p> <p>- Responsabil de monitorizarea procesului de asigurare a bunei funcționări a sistemului de canalizare este viceprimarul orașului Ialoveni pe domeniu.</p>		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>- 6000 locuitori, 388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca);</p> <p>- Rata de acces la sistemul de canalizare construit, majorată cu 75%;</p> <p>- Diminuarea riscului de poluare a mediului prin gestionarea eficientă a apelor reziduale.</p>	<p>-Extinderea sistemului de canalizare în orașul Ialoveni a îmbunătățit semnificativ condițiile sanitare și calitatea vieții locuitorilor, reducând riscul de boli și poluare a mediului;</p> <p>-388 de gospodării asigurate cu acces la rețea de canalizare în sectoarele (69-Albeni și 319-Huțuleuca);</p> <p>321 de gospodării din sectorul Hutuleuca și 70 de gospodării din sectorul Albeni, indiferent de vârstă, etnie sau viziune politică. Beneficiarii direcți ai proiectului au acum acces la servicii de sanitație de calitate, ceea ce contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și a sănătății publice.</p> <p>Suplimentar, de un mediu ambiant mai sănătos beneficiază și locuitorii mai multor sate din partea inferioară a albiei râului Isnovăț. Proiectul ajută la prevenirea poluării apelor și a solului, protejând astfel ecosistemele locale și asigurând o calitate mai bună a vieții pentru comunitățile din zonă.</p>		
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria orașului Ialoveni a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 22.10.2025				