

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 262 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Sudarca, raionul Dondușeni
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Sudarca, r-nul Dondușeni
Beneficiar:	Primăria com. Sudarca, r-nul Dondușeni
Bugetul proiectului:	8.443.459,98 lei
Suma finanțată din FNDRL:	8.009.868,51 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 436-N11262DL-2022
Data transmiterii obiectului:	23.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B amenajate	Produs	- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B amenajate	1 Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbela la RTL din 23.08.2023; - Act de constatare costuri investitoriale din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1 din 26.03.2024 - Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare; - Raport anual post-implementare din 28.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 01.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.10.2025.	- 8,6 de km de rețele de apeduct construite; - 2 castele de apa construite; - 1 stație de dezinfectare a apei construit; - 400 gospodării conectate la rețeaua de apeduct construită (bransamente); - Platformele A, B amenajate
- 400 de gospodării cu peste 1375 de locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 400 de gospodării cu peste 1375 de locuitori conectați la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1 Analiza documentară: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbela la RTL din 23.08.2023; - Act de constatare costuri investitoriale din 09.11.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr.3/1 din 26.03.2024 - Nota informativă APL, privind acțiunile post-implementare; - Raport anual post-implementare din 28.10.2025; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din 01.10.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.10.2025.	- 400 de gospodării cu peste 1375 de locuitori cu acces la sistemul de aprovizionare cu apa construit. Acces la sistemul de apeduct pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Conform Raportului anual post-implementare, în vederea asigurării durabilității proiectului, APL a întreprins măsuri precum: - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.8 mii lei achitat pentru panou; - APL asigură întreținerea sistemului de aprovizionare cu apă, verificarea regulată a traseului de alimentare cu apă precum și a sondei arteziene; - Primăria Sudarca a construit o centrală fotovoltaică la stația de pompare, pentru asigurarea cu energie electrică a acesteia. - Procurarea și instalarea unei pompe noi pentru a înlocui pompa uzată. - Prin DCL 8/6 din 27.09.2023 a fost creată ÎM „Servicii Comunale Sudarca” care în prezent asigură gestiunea sistemului de apeduct construit.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>-APL va asigura mentenanța și buna funcționare a apeductului.</p> <p>-Deservirea apeductului va fi asigurată de către Întreprinderea Municipală locală.</p>	<p>- Activitățile de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă sunt asigurate de APL.</p> <p>- Prin DCL 8/6 din 27.09.2023 a fost creată ÎM „Servicii Comunale Sudarca” care preia gestiunea sistemului de apeduct construit.</p> <p>- APL a bugetat și folosit 35 mii lei pentru curățarea și testarea sondei arteziene.</p> <p>- Au fost alocate mijloace financiare în suma de 100,0 mii lei din bugetul local pentru procurarea și instalarea panourilor fotovoltaice ce vor asigura stația de pompare cu energie electrică.</p> <p>- 30,0 mii lei au fost alocați pentru reînnoirea pompei uzate de la stația de pompare.</p> <p>- 1.8 mii lei achitat pentru confecționarea și instalarea panou informativ;</p>		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul va asigura construirea a 8,6 km de rețele de apeduct, inclusiv două castele de apă și o stație de dezinfectare, asigurând accesul la apă potabilă pentru comunitate. Prin implementarea acestuia, 400 de gospodării, reprezentând peste 1,375 de locuitori, vor beneficia de conectarea la noul sistem de aprovizionare cu apă. Totodată, accesul la rețeaua de apeduct va fi extins pentru 6 instituții publice și 8 agenți economici.</p>	<p>Proiectul privind alimentarea cu apă potabilă a s. Sudarca asigură, pentru moment acces la sistemul de apeduct pentru 333 gospodării din cele 400 planificate, 7 instituții publice și 9 Gospodării Taranesti. Prin urmare, 67 gospodării urmează să fie conectați pe parcurs. Gradul de acoperire a localității cu sistem de alimentare cu apă potabilă a crescut la 90%, comparativ cu 70% în perioada anterioară. Rezultatele implementării proiectului au contribuit la reducerea substanțială a riscurilor pentru sănătate prevenind bolile condiționate de calitatea neconformă a apei și crescând nivelul de trai al locuitorilor. Totodată, agenții economici și-au consolidat capacitățile instituționale în condițiile unei necesități sporite de servicii calitative și de satisfacere a necesităților unei economii competitive și sigure din punct de vedere al protecției de mediu și sănătății umane.</p>		
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Sudarca a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 29.10.2025				