

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 336 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor de canalizare în cartierul nr.10, partea de sud-est a orașului Drochia
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	or. Drochia, r-nul Drochia
Beneficiar:	Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
Bugetul proiectului:	4.772.768,42 lei
Suma finanțată din FNDRL:	4.772.768,42 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 314-N11336DL-2022
Data transmiterii obiectului:	30.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.	Produs	-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.	1 Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiareș - Proces-Verbal la RTL din 30.01.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 56 din 31.07.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 24.05.2023; - Nota informativă din 20.02.2024 și din 12.06.2024; - Raport anual post-implementare din 28.10.2025. 2. Vizita de monitorizare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare post-implementare din 12.06.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.10.2025.	-4,44 km de rețele de canalizare construite, extinse.
-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1 Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiareș - Proces-Verbal la RTL din 30.01.2023; - Actul de formare a costurilor investiționale nr. 56 din 31.07.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/2 din 24.05.2023; - Nota informativă din 20.02.2024 și din 12.06.2024; - Raport anual post-implementare din 28.10.2025. 2. Vizita de monitorizare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare post-implementare din 12.06.2024. Vizita de monitorizare ex-post din data de 29.10.2025.	-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Gestionarea serviciului de canalizare a fost delegat către întreprinderea municipală. - Sunt întreprinse campanii de informare privind importanța conectării la sistemul de canalizare. - Pentru moment au fost conectate 170 din cele 261 de gospodării - Sunt angajate 2 persoane responsabile de mentenanța rețelelor de canalizare create. - În scopul dezvoltării serviciului și extinderii sistemului de canalizare, APL Drochia beneficiază de finanțare în cadrul PN Satul European editia II. Proiectul se afla în curs de implementare.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Mentenanța și operarea bunurilor create este asigurată de întreprinderea municipală Drochia în gestiunea căreia este rețeaua de canalizare. - Resursele financiare necesare pentru asigurarea durabilității lucrărilor efectuate vor fi utilizate din contul mijloacelor financiare alocate anual de către Consiliul Orasenesc Drochia. -Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ.</p>	<p>- Gestionarea investiției este delegată către Î. M. Apa Canal Drochia care asigură întreținerea și mentenanța serviciului. - Sunt angajate 2 persoane responsabile de mentenanța rețelelor de canalizare create, salarizate de întreprinderea municipală. - Este asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea panoului informativ permanent.</p>		
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>-261 de gospodării casnice cu 1260 de beneficiari, 5 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de canalizare construit. -1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit. -4,44 km de rețele de canalizare construite/extinse. -Va crește gradul de asigurare cu servicii publice de sanitație în orașul Drochia de la nivelul actual de 58% până la 65 % de conectare a locuitorilor și extinderea infrastructurii de acces la sistemul central de canalizare. - Totodată, rețeaua construită va îmbunătăți considerabil situația ecologică a cartierului vizat și a întregului oraș. - Zona va deveni mai atractivă iar astfel va crește interesul agenților economici pentru această regiune ce va genera crearea unor noi locuri de muncă.</p>	<p>-Modernizarea serviciului de canalizare, a redus impactul negativ asupra mediului prin diminuarea poluării apelor de suprafață și lichidarea haznalelor. Inclusiv au fost create premise de dezvoltare economică a sectorului prin posibilitatea de a conecta la serviciu peste 20 agenți economici și oferi servicii de calitate către 5 instituții publice. Din cele 261 de gospodării casnice din localitate, 170 sunt deja conectate la sistemul de canalizare creat, fiind constatată o creștere a gradului de acoperire al localității cu sistem de canalizare de pînă la 70%.</p>		
<p>Concluzii:</p>	<p>În perioada 2023–2025, Consiliul Orasenesc Drochia a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>			
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 29.10.2025</p>				