

**Raport cumulativ de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **FL 24 141 GM23**
 Denumire proiectului: **Renovarea și eficiența energetică a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s.Răuțel**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Răuțel, r-nul Fălești
 Beneficiar: Primăria s. Răuțel, r-nul Fălești
 Bugetul proiectului: 333.510,20 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 328.420,20 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 28.07.2023 374-FL24141-GM23
 Data transmiterii obiectului: 01.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.	Produs	- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat. 5. Notă informativă cu privire la acțiunile realizate de apl în perioada post-implementare. 6. Interviu cu beneficiarul final. 7. Raport post-implementare prezentat de Primăria Răuțel. 8. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.194 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	- 1 instituție culturală reabilitată (centrul de Meșteșuguri Tradiționale); - 238 m.p de fațadă izolată.
- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat. 5. Notă informativă cu privire la acțiunile realizate de apl în perioada post-implementare. 6. Interviu cu beneficiarul final. 7. Raport post-implementare prezentat de Primăria Răuțel. 8. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.194 din 14.03.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 11.07.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 06.11.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 3875 locuitori, 110 elevi și pedagogi.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, Primăria Răuțel a instalat panoul informativ permanent. - Gestiunea și dezvoltarea investiției este asigurată de Primăria Răuțel. - După lucrările de eficientizare energetică, au fost înregistrate economii la energia electrică cu 7.25%, gaze cu 35% sau economii în bani de pînă la 60 mii lei. - APL a mai efectuat lucrări de termoizolare a clădirii pentru oaspeți din cadrul centrului, în sumă de cca 176 mii lei. - Pentru mentenanța Centrului de Meșteșugărit pentru anul 2024 au fost bugetate cca 267 mii lei și pentru anul 2025 a fost bugetată suma de 130 mii lei. - Pentru amenajare teritoriului adiacent centrului, construit un gard decorativ, amenajat un cuptor și o zonă de lucru în aer liber, în anul 2025 au fost utilizate resurse financiare în sumă de 81,96 mii lei. - Primăria intenționează să dezvolte programe interculturale inclusiv tranfrontaliere pentru accesarea fondurilor disponibile în acest sens.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final alocă periodic mijloace financiare din bugetul;</p> <p>2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul presupune renovarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din satul Răuțel, o instituție culturală dedicată păstrării și promovării tradițiilor locale. Lucrările includ izolarea fațadei pe o suprafață de 238 metri pătrați, reducând astfel consumul de energie și îmbunătățind condițiile de lucru și de învățare pentru beneficiarii direcți. În urma acestei modernizări, cei 3875 de locuitori ai comunității, alături de 110 elevi și pedagogi, vor avea acces la un spațiu cultural mai confortabil și mai eficient energetic.</p>	<p>Impactul proiectului de renovare a Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din Răuțel se reflectă în creșterea accesului la un mediu cultural sigur și confortabil pentru comunitate. Locuitorii beneficiază de un spațiu modernizat care facilitează activitățile educaționale și culturale, sprijinind astfel transmiterea tradițiilor către tânăra generație. Proiectul a îmbunătățit coeziunea socială, aducând împreună localnicii, elevii și pedagogii pentru a păstra patrimoniul cultural. De asemenea, creșterea eficienței energetice scade cheltuielile de întreținere, contribuind indirect la economia locală. Beneficiari finali ai proiectului sunt cca 2877 locuitori.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului creat.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

06.11.2025