

**Raport cumulativ de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 22 106 GM23**
Denumire proiectului: **Lucrări de montare a Centralei fotovoltaice cu Pi-24kW pentru Grădinița de Copii din satul Clocușna, r-nul Ocnița**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Clocușna, r-nul Ocnița
Beneficiar: Primăria s. Clocușna, r-nul Ocnița
Bugetul proiectului: 442.035,91 lei
Suma finanțată din FNDRL: 437.659,32 lei
Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 150-OC22106-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 clădire educațională (grădiniță de copii), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 24 kW; - 44 panouri fotovoltaice cu puterea de 545 W instalate.	Produs	- 1 clădire educațională (grădiniță de copii), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 24 kW; - 44 panouri fotovoltaice cu puterea de 545 W instalate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/11 din 18.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren. 6. Act de corespundere eliberat de ANRE nr.358 din 15.09.2025 7. Contract de furnizare-vinzarea energiei electrice nr. PROC23 din 02.10.2025. 8. Raportul post-implementare, din data de 18.11.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024 (Actualizare 06.11.2025, în baza informației prezentate de APL) Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 19.11.2025	- 1 clădire educațională (grădiniță de copii), echipată cu centrală fotovoltaică cu puterea de 24 kW; - 44 panouri fotovoltaice cu puterea de 545 W instalate.
- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 15 angajați; - 100% independență energetică a grădiniței de copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 15 angajați; - 100% independență energetică a grădiniței de copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 1/11 din 18.03.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita în teren. 6. Act de corespundere eliberat de ANRE nr.358 din 15.09.2025 7. Contract de furnizare-vinzarea energiei electrice nr. PROC23 din 02.10.2025. 8. Raportul post-implementare, din data de 18.11.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024 (Actualizare 06.11.2025, în baza informației prezentate de APL) Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 19.11.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 60 copii, 15 angajați; - 100% independență energetică a grădiniței de copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Gestiunea investiției este asigurată de Primăria Clocușna care a angajat personal reposabil în acest sens, fiind încheiat contractul de deservire tehnică a instalațiilor electice. - APL a întreprins toate acțiunile necesare de ordin tehnic și organizațional, astfel centrala fotovoltaică pentru Grădinița de Copii din Clocușna a fost operaționalizată. În urma implementării măsurilor necesare, inclusiv încheierea contractului de deservire tehnică, racordarea la rețea și punerea în funcțiune a instalației, investiția este în prezent funcțională și utilizată conform destinației.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDR, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie., dar a fost transmisă în gestiune către administrația grădiniței de copii La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>O centrală fotovoltaică de 24 kW pentru Grădinița de Copii din satul Clocușna, raionul Ocnîța. Proiectul include instalarea a 44 de panouri fotovoltaice de 545 W fiecare, asigurând independența energetică a grădiniței. Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 60 de copii și 15 angajați, care vor beneficia de condiții mai bune și sustenabilitate energetică.</p>	<p>Proiectul este în prezent operațional. La data de 15.09.2025 a fost obținut Actul de inspectare emis de ANRE, prin care se confirmă că centrala fotovoltaică corespunde normelor tehnice și cerințelor legale în vigoare. Ulterior, APL a depus solicitarea către RED Nord, iar la data de 02.10.2025 a fost semnat contractul de furnizare-vânzare a energiei electrice.</p> <p>Punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice va asigura independența energetică a Grădiniței de Copii din Clocușna, contribuind direct la reducerea costurilor de întreținere și operare ale instituției. Economii obținute vor permite redirecționarea resurselor financiare către îmbunătățirea serviciilor educaționale.</p> <p>Pentru copii și personalul instituției, beneficiile sunt de natură socială și de mediu: asigurarea unui mediu de învățare mai stabil și sigur, utilizarea responsabilă a resurselor naturale, precum și promovarea unei culturi a sustenabilității. Totodată, proiectul servește drept exemplu pozitiv pentru comunitate, încurajând adoptarea soluțiilor energetice regenerabile și responsabilitatea față de mediu.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
19.11.2025