

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 533 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția apeductului din comuna Braniște, raionul Rîșcani**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: **s. Reteni și s. Reteni-Vasileuți, com. Braniște, r-nul Rîșcani**
 Beneficiar: **Primăria com. Braniște, r-nul Rîșcani**
 Bugetul proiectului: **3.820.149,37 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **3.820.149,37 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 332-N11533DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **19.07.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 6,3 km de rețea de alimentare cu apă construit, - 1castel de apă construit	Produs	- 6,3 km de rețea de alimentare cu apă construit, - 1castel de apă construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 4/2 din 13.05.2025 - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 204 din 09.04.2025. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Braniște, din data de 19.11.2025. - Scrisoare de informare nr. 653 din 24.11.2025, prezentată de Primăria Braniște. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2025 Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 19.11.2025	- 6,3 km de rețea de alimentare cu apă construit, - 1castel de apă construit
-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru 210 gospodării ,10 agenți economici și 4 instituții publice cu peste 657 de beneficiari. - Locuri de muncă create - 3 (post-implementare) 4 localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	Rezultat	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru 210 gospodării ,10 agenți economici și 4 instituții publice cu peste 657 de beneficiari. - Locuri de muncă create - 3 (post-implementare) 4 localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia nr. 4/2 din 13.05.2025 - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 204 din 09.04.2025. - Raportul post-implementare prezentat de Primăria Braniște, din data de 19.11.2025. - Scrisoare de informare nr. 653 din 24.11.2025, prezentată de Primăria Braniște. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.03.2025 Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 19.11.2025	-Acces la rețeaua de alimentare cu apă potabilă pentru 210 gospodării ,10 agenți economici și 4 instituții publice cu peste 657 de beneficiari. - Locuri de muncă create - 3 (post-implementare) 4 localități beneficiare de sistemul de apeduct construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de apeduct; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), apl a instalat panoul informativ permanent; 3. Primăria comunei braniște asigură gestiunea sistemului de apeduct creat în cadrul proiectului, după conectarea consumatorilor gestiunea va fi delegată către întreprinderea municipală locală. 4. Prin Decizia Consiliului Comunal Braniște N.2/6 din 12.02.2025, au fost alocate 72.000 de lei pentru sustenabilitatea proiectului, pentru conectarea cetățenilor la apeduct, lucrările urmând a fi realizate cu contribuția proprie a acestora, pe baza cererilor depuse, urmînd a fi conectate 150 de gospodării. 5. În anul 2025, Primăria Braniște a elaborat proiectul tehnic privind racordarea la sistemul de apeduct a 169 de gospodării, valoarea estimată a lucrărilor fiind de 2,56 milioane lei. Prin scrisoarea de informare din 24.11.2025, primăria a comunicat intenția de a accesa finanțare din apelurile de proiecte disponibile și din fondurile proprii anuale, pentru a asigura realizarea lucrărilor de racordare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-APL este responsabilă de mentenanța sistemului de apeduct creat. -Sistemul de apeduct va fi trimis în gestiune ÎM „Apă-Canal Braniște”.	Prin Decizia Consiliului Comunal Braniște N.2/6 din 12.02.2025, au fost alocate 72.000 de lei pentru sustenabilitatea proiectului, din aceste resurse Primăria Braniște a elaborat proiectul tehnic privind racordarea la sistemul de apeduct a 169 de gospodării, valoarea estimată a lucrărilor fiind de 2,56 milioane lei. Urmînd să identifice resurse financiare pentru executarea lucrărilor.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	6,3 km de rețea de apeduct construită în comuna Braniște în satele Reteni și Reteni-Vasileuți, pentru a furniza apă potabilă la 210 gospodării, 10 agenți economici și 4 instituții publice, beneficiind un total de peste 657 de persoane.	Proiectul asigură accesul la sistemul de apeduct construit pentru 905 locuitori, inclusiv cca 210 gospodării, instituții publice și agenți economici, din localitățile Reteni și Reteni-Vasileuți. Pentru a asigura branșarea consumatorilor la sistemul de apeduct, Primăria Braniște a elaborat un proiect tehnic ce prevede racordarea la sistemul de apeduct a 169 de gospodării, valoarea lucrărilor fiind estimată la 2,56 milioane lei. Prin scrisoarea de informare din 24.11.2025, primăria comunică faptul că va încerca să acceseze finanțare din apelurile de proiecte disponibile, precum și din fondul anual de care dispune, pentru a operaționaliza proiectul și a atinge impactul social fixat.
---	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. În scopul monitorizării progresului de branșare a utilizatorilor la sistemul de canalizare construit, se va efectua o nouă vizită de monitorizare post-implementare în trimestrul IV al anului 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2025