

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 12 58 GM23**
Denumire proiectului: **Diminuarea nivelului accidentelor rutiere și infrajeciunilor în timpul întunecos prin extinderea luminatului stradal în localitatea Chițcanii Vechi, Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 265.274,66 lei
Suma finanțată din FNDRL: 260.398,29 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 028-TL12058-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: construcția a 4,12 km de rețea, extinderea 0,8 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: construcția a 4,12 km de rețea, extinderea 0,8 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.	1. Analiza documentara a dosarului: - Cererea de finanțare - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 327 din 28.05.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/24 din 26.06.2025; - Raport anual cu actiuni de durabilitate al APL, din 14.11.2024; - Raport anual cu actiuni de durabilitate din 29.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.09.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: construcția a 4,12 km de rețea, extinderea 0,8 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 36 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2222 locuitori dintre care 389 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2222 locuitori dintre care 389 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Analiza documentara a dosarului: - Cererea de finanțare - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 327 din 28.05.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL nr. 5/24 din 26.06.2025; - Raport anual cu actiuni de durabilitate al APL, din 14.11.2024; - Raport anual cu actiuni de durabilitate din 29.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din 30.09.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.09.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 2222 locuitori dintre care 389 copii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidenta contabilă a bunului format de catre primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Sistemul de iluminat public stradal din localitatea Chitcanii Vechi se afla in gestiunea Primariei comunei care este responsabila de asigurarea durabilității proiectului pe perioada desemnată conform termenilor Contractului de finanțare. Pentru asigurarea mentenante si bunei functionalitati a sistemului, APL Chitcanii Vechi a incheiat un contract de prestari servicii cu o persoană specializată. Pentru moment, conform raportului anual prezentat de APL, au fost alocate mijloace financiare din bugetul local in suma de 6806,00 lei pentru intretinerea sistemului de iluminat stradal iar la necesitate, se vor aloca resurse suplimentare in acest sens. Totodata, a fost instalata placuta informativa permanenta ce va asigura vizibilitatea proiectului pentru care APL a alocat 1000 lei. Pentru anul 2026, Primaria planifica extinderea sistemului de iluminat public stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contratarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Investiția creată este întreținută de către primăria Chitcanii Vechi. Beneficiarul a alocat resurse financiare pentru elaborarea plăcuței informative permanente conform prevederilor Ghidului de vizualizare a proiectului- 1000 lei; Pentru anii de gestiune 2024-2025 beneficiarul a utilizat resurse din bugetul local pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, în sumă de 6806,00 lei. Totodată, au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru cheltuieli contractuale de prestare servicii cu un electrician și pentru achitarea costului de energie electrică. Alte structuri nu vor fi create.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată în urma extinderii sistemului de iluminare stradală de care vor beneficia : - Comunitatea de cetățeni care constituie 2 222 locuitori beneficiari direcți prin iluminarea calitativă a spațiilor publice; - Angajații și beneficiarii instituțiilor publice; - Agenții economici din localitate (și oaspeții casei de nunți private, ș.a.); - Activiștii din Chitcanii Vechi și raionul Telenesti. - Grădinița de copii, gimnaziul "Valeriu Cordineanu", Oficiul medicilor de familie, locuitorii zonelor rezidențiale.	Proiectul de iluminat stradal a produs un impact atât social, cât și economic asupra locuitorilor com. Chitcanii Vechi. Acesta a fost resimțit prin creșterea accesului populației la infrastructura socială cât și în spațiile publice în condiții sigure în perioada de noapte îmbunătățind vizibilitatea pe străzi și trotuare. fapt ce a contribuit la creșterea numărului de activități social-culturale în localitate. Pentru moment, gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu sistem de iluminat public stradal este de 60% iar conform relatarilor APL, se planifica a fi extins pe parcursul anului 2026. Numărul de beneficiari finali al serviciului public este de 2222 locuitori ai comunei Chitcanii Vechi, raionul Telenesti. Prin urmare, creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale va deveni o motivație pentru locuitori și oaspeți, să coopereze pentru atragerea investițiilor la nivel local.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare
30.09.2025