

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 21 312 GM23**  
 Denumire proiectului: **Reparația acoperișului clădirii Primăriei s. Chișcăreni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei  
 Beneficiar: Primăria com. Chișcăreni, r-nul Sîngerei  
 Bugetul proiectului: 451.208,19 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 446.738,19 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 103-SG21312-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 20.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL 6/11 din 03.09.2024. 4. Raport anual post-implementare și notă informativă, prezentate de Primăria Chișcăreni. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, 5 din 05.03.2024. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 02.07.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 5500 locuitori, 15 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 5500 locuitori, 15 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL 6/11 din 03.09.2024. 4. Raport anual post-implementare și notă informativă, prezentate de Primăria Chișcăreni. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, 5 din 05.03.2024. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 5500 locuitori, 15 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	Responsabilitatea pentru asigurarea durabilității proiectului, menținerea în stare funcțională și întreținerea periodică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare, revine Primăriei, în calitate de beneficiar al investiției, conform angajamentelor asumate prin contractul de finanțare, actul de constatare a costului investițional și planul de asigurare a durabilității aprobat. Din Nota Informativă prezentată de beneficiar sunt întreprinse următoarele acțiuni realizate de durabilitate: - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), APL este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, cost planificat 1,2 mii lei; - Repsonabil de gestiunea investiției este Primăria Chișcăreni, care la necesitate va alocă resursele necesare pentru lucrări de întreținere; - În perspectivă APL planifică de a identifica surse de finanțare pentru termoizolarea edificiului primăriei. - Din bugetul local a alocat cca 700,0 mii MDL, pentru reabilitarea căilor de acces locale (trotoare), inclusiv se reabilitează trotuarul proximal cu primăria, astfel îmbunătățind accesul beneficiarilor către instituție;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local . 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținere și reparații;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Se renovează acoperișul clădirii Primăriei din satul Chișcăreni, asigurând protecția edificiului și funcționalitatea instituției publice. Investiția contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cei 15 angajați și oferă servicii administrative mai sigure pentru cca 5500 de locuitori ai localității.	Renovarea acoperișului clădirii Primăriei Chișcăreni a contribuit la eficientizarea energetică a instituției, prin reducerea pierderilor de căldură și îmbunătățirea confortului termic. Totodată, intervenția protejează edificiul împotriva infiltrațiilor și a degradării structurale cauzate de intemperii. Investiția asigură un mediu de lucru îmbunătățit pentru cei 15 angajați și servicii publice de calitate pentru cca 5500 de locuitori.
--	---	---

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**02.07.2025**