

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 23 176 GM23**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția terenului de joacă pentru copii la grădinița din s. Crăsnășeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Crăsnășeni, r-nul Telenești
 Beneficiar: Primăria s. Crăsnășeni, r-nul Telenești
 Bugetul proiectului: 420.769,13 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 420.769,13 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 11.09.2023 219-TL23176-GM23
 Data transmiterii obiectului: 08.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă, din cadrul grădiniței de copii, reconstruit și echipat; - 2 foșoare reabilitate.	Produs	1 teren de joacă, din cadrul grădiniței de copii, reconstruit și echipat; foșoare reabilitate.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 333 din 28.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 10.03.2025; - Raport anual u acțiunile post-implementare din 29.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de mitorizare post-implementare din 30.09.2025	1 teren de joacă, din cadrul grădiniței de copii, reconstruit și echipat; foșoare reabilitate.
- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 8 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 8 angajați;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 08.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 333 din 28.05.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 10.03.2025; - Raport anual u acțiunile post-implementare din 29.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de mitorizare post-implementare din 30.09.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 46 copii, 8 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, daca este cazul;	Conform raportului anual post-implementare, după finalizarea lucrărilor investiția a fost preluată la evidența contabilă de către APL Crasnaseni care, în comun cu administrația Grădiniței din localitate, asigură gestionarea și întreținerea investiției. Prin urmare, anual, în dependența de necesități, din bugetul grădiniței se aloca mijloace financiare pentru cheltuieli de întreținere și reparații necesare. Totodată, prin implicarea angajaților din cadrul Primăriei și a instituției de educație timpurie sunt efectuate verificări periodice a stării tehnice a echipamentelor, se efectuează zilnic lucrări de curățenie și salubritatea a teritoriului. În vederea dezvoltării obiectivului investițional au fost realizate lucrări de construcție a acoperisului pentru două case de joacă pentru a asigura siguranța copiilor, a fost reparat capital blocul alimentară și schimbate țevile de canalizare precum și au fost procurate echipamentele necesare pentru cazangerie. Deasemenea, a fost reparat gardul de împrejmuire a grădiniței și construit podul de acces pre instituție. Pentru perioada imediat următoare, APL planifica lucrări de întărire a fundației întregii clădiri a grădiniței, amenajarea teritoriului frontal prin semănarea gazonului, plantarea pomilor fructiferi, a florilor și deasemenea, identificarea sursei de finanțare pentru schimbarea acoperisului clădirii.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform cererii de finanțare, după finalizarea implementării proiectului, investiția va fi luată la evidență contabilă de către Primăria Crasnaseni iar ulterior, transmisă în gestiune Grădinitei de copii din localitate, care va fi responsabilă de întreținere și buna exploatarea bunurilor instalate. În acest sens anual vor fi alocate surse financiare din bugetul local pentru întreținere, lucrări de reparație și buna funcționare a grădiniței. Totodată, va fi desemnată persoană responsabilă pentru buna exploatare a echipamentelor. Respectiv vor fi instruiți și consultați copii și părinții cum se folosească corect și în siguranță utilajul nou instalat.	Investiția este preluată și gestionată de Primăria Crasnaseni, în comun cu administrația grădinitei de copii și Consiliul Local Crasnaseni. În acest sunt antrenate resursele umane din cadrul Primăriei și instituției de educație timpurie precum și anual, în dependența de necesitate, se alocă bani din bugetul instituției pentru a asigura durabilitatea și sistenabilitatea acesteia. Pentru a asigura vizibilitatea proiectului APL a alocat resurse financiare pentru elaborarea și instalarea placutei informative permanente.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Ca rezultat al implementării proiectului se urmarește atingerea obiectivelor precum: - Îmbunătățirea calității serviciilor publice în localitate; - Integrarea cerințelor de dezvoltare a utilităților publice; - Dezvoltarea infrastructurii sociale și educaționale - Exemple și practici bune diseminate pentru alte localități, care doresc să implementeze proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale.	Rezultatele implementării proiectului au produs în impact pozitiv asupra celor 667 de locuitori ai satului Crasnaseni, în special asupra celor 54 de copii ce frecventează grădinița și părinții acestora precum și asupra celor 17 angajați ai instituției generând efecte precum creșterea siguranței și confortului copiilor în timpul desfășurării activităților în aer liber, menținerea familiilor tinere din localitate, îmbunătățirea imaginii comunității și coeziunii sociale precum și sporirea atractivității satului pentru noi investiții.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

30.09.2025