

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 23 554 GM23**
 Denumire proiectului: **Acces sigur pietonal către izvorul educațional**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Nicoreni, r-nul Drochia
 Beneficiar: Primăria s. Nicoreni, r-nul Drochia
 Bugetul proiectului: 348.742,93 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 348.742,93 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 249-DR23554-GM23
 Data transmiterii obiectului: 10.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 300 m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, casa de cultură, primăria, centru de sănătate), construită;	Produs	- 300 m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, casa de cultură, primăria, centru de sănătate), construită;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 10.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 270 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/5 din 30.06.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- 300 m de cale pietonală de acces către instituțiile de menire socio-culturală (gimnaziu, casa de cultură, primăria, centru de sănătate), construită;
- Numărul de beneficiari direcți: 278 elevi, 35 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 278 elevi, 35 angajați	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 10.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 270 din 15.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/5 din 30.06.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 02.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 278 elevi, 35 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>- Acțiunile de asigurare a vizibilității proiectului sunt în curs de implementare, plăcuța informativă se află în proces de confecționare, urmând a fi montată ulterior;;</p> <p>- Primăria este responsabilă de întreținerea căilor de acces, asigurând salubritatea periodică și intervenind cu lucrări de reparații, atunci când este necesar;</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>2. La necesitate, pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a căilor de acces, apl va contracta sau identifica personal specializat;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Conform Cererii de finanțare, după finalizarea proiectului, deplasarea pe sectorul proximal cu Gimnaziul Nicoreni și Casa de Cultură, Biserica și alte instituții publice va fi mai sigură atât pentru locuitorii cit și pentru mijloacele de transport. În orele când dimineața elevii se deplasau spre școală sau în intervalul orelor 12 – 14 – existau riscuri din cauză că elevii se deplasau pe partea carosabilă a drumului însă după construcția trotuarului-se vor deplasa regulamentar și sigur, inclusiv și toți pietonii.</p> <p>Comunitatea va obține o îmbunătățire importantă a infrastructurii rutiere și pietonale, cât și accesul spre instituțiile educaționale.</p>	<p>Prin construcția a 300 m de cale pietonală în satul Nicoreni, este asigurată deplasarea sigură a elevilor și locuitorilor către gimnaziu, Casa de Cultură, primărie și alte instituții publice. Pietonii nu mai mai circulă pe carosabil, reducându-se considerabil riscurile de accidente în special în orele de vârf. Astfel, infrastructura pietonală a fost modernizată, contribuind la creșterea siguranței și confortului în comunitate.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

02.04.2025