

**Raport de monitorizare post-implementare  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 413 GM23**  
Denumire proiectului: **Reconstrucția euro gadului metalic, bordurat-zincat, din panouri de sîrmă sudată pentru îngrădirea teritoriului grădiniței de copii din s. Ruseni, r-nul Edineț**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Ruseni, r-nul Edineț  
Beneficiar: Primăria com. Ruseni, r-nul Edineț  
Bugetul proiectului: 145.681,79 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 128.803,35 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 250-ED23413-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/4 din 18.03.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.250 din 15.03.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii);
- Numărul de beneficiari direcți: 63 copii, 18 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 63 copii, 18 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/4 din 18.03.2024. 4. Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.250 din 15.03.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 20.05.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 63 copii, 18 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), APL este în proces de actualizare cu ulterioara instalare panou informativ permanent, cost planificat 1,0 mii lei. -Gestiunea și întreținerea investiției este delegată către administrația grădiniței de copii, care dispune de personal specializat angajat care menține în stare corespunzătoare investiția și zilnic monitorizează integritatea acestuia, după caz intervenind cu măsuri de întreținere. -Îngrădirea teritoriului grădiniței permite desfășurarea în siguranță a activităților în aer liber, oferindu-le copiilor un spațiu protejat pentru joacă și socializare. Astfel, este posibilă petrecerea a diverse evenimente social-culturale conform curiculei IET.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a planificat 1,0 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută de către Grădinița de copii din Ruseni. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construcția gardului metalic tip euro, bordurat-zincat, din panouri de sârmă sudată pentru îngrădirea întregului perimetru al teritoriului grădiniței de copii „Romanița” din Ruseni. Investiția vizează asigurarea unui mediu sigur pentru cei 63 de copii și 18 angajați ai instituției.	Crearea eurogardului la grădinița „Romanița” din satul Ruseni, contribuie la un mediu sigur și controlat pentru desfășurarea activităților educaționale și recreative în aer liber. Copiii beneficiază de un spațiu care le oferă libertate de mișcare și protecție în timpul jocului și procesului de învățământ. Îmbunătățirea infrastructurii crește atractivitatea grădiniței pentru părinți și sprijină desfășurarea procesului educațional în condiții corespunzătoare.
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

20.05.2025