

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 190 GM23**
Denumire proiectului: **Un Teren de Sport Inovativ**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Hincăuți, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria com. Hincăuți, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 477.883,55 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023
Actualizat la: 255-ED23190-GM23
Data transmiterii obiectului: 19.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de sport construit și amenajat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale Nr.298 din 18.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- 1 teren de sport construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1539 persoane	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1539 persoane	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale Nr.298 din 18.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1539 persoane

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, apl este în proces de confecționare cu ulterioara instalare a panoului informativ permanent, cost planificat 1,0 mii lei; -Terenul de sport din Hincăuți, Edineț, este gestionat de Primăria Comunei Hincăuți, administrația cărei confirmă disponibilitatea terenului pentru uzul comunității. -Primăria asigură operarea și întreținerea terenului de sport, aceasta servește drept loc pentru petrecerea timpului liber și practicarea sportului, activități sportive și evenimente culturale pentru copii și adulți.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Un teren de sport multifuncțional construit pe o suprafață de 264 m ² , destinat practicării voleiului, baschetului și minifotbalului. Acest spațiu sportiv va deservi direct 1.539 de persoane din localitatea Hincăuți.	Terenul de sport multifuncțional din Hincăuți, constituie un spațiu accesibil pentru practicarea următoarelor tipuri de sport: volei, baschet și minifotbal, de către locuitorii comunei. APL frecvent organizează aici competiții locale și regionale atât sportive cât și culturale.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

31.07.2025