

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 24 318 GM23**
 Denumire proiectului: **Modernizarea Casei de cultură din Coșcodeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Coșcodeni, r-nul Sîngerei
 Beneficiar: Primăria com. Coșcodeni, r-nul Sîngerei
 Bugetul proiectului: 421.787,39 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 417.587,39 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 380-SG24318-GM23
 Data transmiterii obiectului: 10.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1067 m.p de fațadă reparată; - o rampă de acces renovată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1067 m.p de fațadă reparată; - o rampă de acces renovată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 10.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 148 din 13.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 3/10 din 09.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.07.2025. ; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.07.2025	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1067 m.p de fațadă reparată; - o rampă de acces renovată;
- Numărul de beneficiari finali: 2501 locuitori, dintre care 576 persoane beneficiari direcți;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 2501 locuitori, dintre care 576 persoane beneficiari direcți;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 10.10.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 148 din 13.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 3/10 din 09.09.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 02.07.2025. ; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 02.07.2025	- Numărul de beneficiari finali: 2501 locuitori, dintre care 576 persoane beneficiari direcți;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 450,0 lei; -Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primărie în comun cu Casa de Cultură; -A fost pavat teritoriul din fața Casei de Cultură, inclusiv personal angajat al acesteia periodic monitorizează starea de funcționare a edificiului și întreprind măsurile necesare pentru menținerea în stare optimă de funcționare. -La casa de cultură se petrec principalele evenimente social-culturale din localitate, inclusiv aici activează și 6 cercuri culturale. Cât și anual se petrec 3 festivaluri culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța edificiului casei de cultură;	1. Pentru elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local 450 lei; 2. Investiția creată a fost transmisă în gestiune către administrația casei de cultura, întreținerea fiind asigurată de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația casei de cultura a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se modernizează Casa de cultură din satul Coșcodeni, prin reabilitarea fațadei și instalarea rampei de acces, asigurând condiții mai bune pentru desfășurarea activităților culturale. Beneficiari 2.501 locuitori ai satului, dintre care 576 sunt beneficiari direcți.	Prin lucrările de termoizolare a edificiului Casei de Cultură, clădirea a devenit mai eficientă energetic, ceea ce reduce costurile de întreținere și asigură un confort sporit pentru utilizatori. Inclusiv este asigurată accesibilitatea instituției prin instalarea rampei de acces. Casa de Cultură este mai atractivă acum pentru practicarea culturii și evenimentelor culturale. Acum, aici se pot desfășura în condiții îmbunătățite festivalurile locale precum „Folclorul la el acasă”, „Cântecul Pascal” și „La umbra nucului bătrân”, care stimulează participarea comunitară, întăresc identitatea culturală și consolidează coeziunea socială. Beneficiari 2.501 locuitori ai satului Coșcodeni.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

02.07.2025