

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 11 72 DL
Denumire proiectului:	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, raionul Soroca
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Dumbrăveni, com. Vădeni, r-nul Soroca
Beneficiar:	Primăria com. Vădeni, r-nul Soroca
Bugetul proiectului:	2.978.306,72 lei
Suma finanțată din FNDRL:	2.082.991,98 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 448-N11072DL-2022
Data transmiterii obiectului:	23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .	Produs	-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 228 din 04.07.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/6 din 12.07.2024.; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare.; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 03.12.2025	-4,026 km de rețele exterioare de apeduct construit -1 stație de tratare a apei potabile construită, -165 m de rețele electrice exterioare montate .
- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenti economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	Rezultat	- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenti economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 23.11.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 228 din 04.07.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 3/6 din 12.07.2024.; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare.; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Interviu cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 03.12.2025	- Asigurarea accesului la sistemul de alimentare cu apa a 75 de gospodării cu 377 de beneficiari în total, 5 instituții publice, si 5 agenti economici; -1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional;</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a rețelei de alimentare cu apă către Î. M. „ APA-CANAL Soroca”;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a rețelei de alimentare cu apă;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de aprovizionare cu apă);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului), daca este cazul;</p>	<p>Conform Notei informative, aplicantul menționează ca întru asigurarea sustenabilității bunului din cadrul proiectului, de la recepția privind terminarea lucrărilor și până la moment, au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - din sursele financiare proprii, a fost montat un panou informativ permanent de identitate vizuală a Proiectului cu dimensiunile 3 m. lățime x 2m. înălțime; - a fost adoptată Decizia Consiliului local nr. 9/18 din 13.12.2023 privind preluarea în proprietatea comunei Vădeni a rețelelor exterioare de alimentare cu apă; - s-a elaborat un studiu de oportunitate și a formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă care a fost aprobat la ședința Consiliului local conform Deciziei nr.2/5 din 02.05.2024; (decizia se anexează) - a fost adoptată decizia Consiliului local Vădeni nr.2/9 din 02.05.2024 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în s.Dumbrăveni, comuna Vădeni, raionul Soroca către S.A. „Servicii Comunale Florești”; - în scopul extinderii și creșterii numărului de beneficiari ai apeductului, APL implementează prin intermediul Programului Național “Satul European”, ediția 2024 proiectul Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Vădeni, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, în sector 1 de apeduct din localitate și construcția a două castele de apă. 	
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ul style="list-style-type: none"> - În scopul asigurării sustenabilității proiectului, APL Vădeni va transfera în mod transparent, în baza Deciziei Consiliului Comunal Vădeni, toate atribuțiile și responsabilitățile privind furnizarea serviciului public de alimentare cu apă a s. Dumbrăveni, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă Întreprinderii Municipale „APA-Canal” Soroca. - Pentru a asigura vizibilitatea proiectului, APL va elabora și amplasa placuta informativa permanenta. 	<p>Gestiunea serviciului de alimentare cu apă a fost delegată Întreprinderii Municipale SA ” Servicii Comunale Florești” care asigura mentenanta operationala a întregului sistem de alimentare cu apă realizand activitati precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea rețelei -verificarea zilnica a presiunii si debitului in rețeaua de distributie pentru a preveni pierderile si a mentine calitatea serviciului; - Calitatea apei-monitorizarea si testarea periodica a calitatii apei la punctul de iesire din statia de dezinfectare si la robinetul consumatorilor; - Interventii prompte si remedierea avariilor minore inregistrate pe parcursul operarii sistemului; <p>Pentru elaborarea panoului informativ aplicantul a alocat suma de 4680 lei;</p>	
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În satul Dumbrăveni, raionul Soroca, se construiește o rețea exterioară de alimentare cu apă cu o lungime de 4,026 km, împreună cu o stație de tratare a apei potabile și 165 de metri de rețele electrice exterioare. Proiectul va asigura accesul la apă potabilă pentru 75 de gospodării, care includ 377 de beneficiari, alături de 5 instituții publice și 5 agenți economici.</p>	<p>Cs urmare a implementării proiectului gradul de acoperire a localității cu rețele de apeduct constituie 78%, fiind conectate 57 de gospodării casnice și 1 instituție publică. Prin urmare, s-a resimțit o îmbunătățire semnificativă a calității vieții și sănătății populației prin acces sigur la sursa de apă potabilă, eliminând astfel riscurile asociate surselor alternative. Totodată, au fost reduse cheltuielile localnicilor pentru procurarea sau tratarea surselor alternative de apă.</p>	
Concluzii:	<p>În perioada 2023–2025, Primăria Vădeni a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
Serviciul evaluare ex-post și raportare	<p>Data 03.12.2025</p>		