

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 11 226 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în comuna Hincăuți, localitățile Hincăuți și Clișcăuți, raionul Edineț**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Clișcăuți și s. Hincăuți, com. Hincăuți, r-nul Edineț
 Beneficiar: Primăria com. Hincăuți, r-nul Edineț
 Bugetul proiectului: 9.473.670,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 9.473.670,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 319-N11226DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 9,57 km de rețele de distribuție a apei; - 2 castele de apă construit; - 1 stație de pompare a apei la sonda arteziană construit; - 110 bransamente construite;	Produs	- 9,57 km de rețele de distribuție a apei; - 2 castele de apă construit; - 1 stație de pompare a apei la sonda arteziană construit; - 110 bransamente construite;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 489 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 16.05.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- 9,57 km de rețele de distribuție a apei; - 2 castele de apă construit; - 1 stație de pompare a apei la sonda arteziană construit; - 110 bransamente construite;
- 250 de gospodarii cu 1539 de beneficiari, instituții publice și agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	- 250 de gospodarii cu 1539 de beneficiari, instituții publice și agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 489 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr.5/3 din 16.05.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.07.2025	- 250 de gospodarii cu 1539 de beneficiari, instituții publice și agenți economici cu acces la sistemul de alimentare cu apa. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, conform cost planificat 2,0 mii lei; - Întreținerea și gestionarea sistemului de apeduct este asigurată de Primăria Hincăuți, pentru deservirea sistemului este angajată o persoană. - APL, prin intermediul ediției a II-a a Programului „Satul European”, continuă eforturile de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă, urmând să implementeze un proiect ce prevede construcția a 10,72 km de rețele de apeduct și a unei stații de pompare, pentru a asigura accesul la apă potabilă pentru 210 gospodării, 1.350 de locuitori și 4 instituții publice și sociale. - Până în prezent la sistemul de apeduct sunt racordate cca 140 gospodării și 7 instituții publice.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. -Vor fi planificate resurse și măsuri pentru operaționalizare și bună funcționare a sistemului de apeduct cât și dezvoltarea acestuia	-Suma alocată anual pentru gestionarea sistemului de apeduct, constituie cca 50,0 mii lei. -Întreținerea și gestionarea sistemului de apeduct este asigurată de Primăria Hincăuți, pentru deservirea sistemului este angajată o persoană.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește un sistem de alimentare cu apă ce include 9,57 km de rețele, două castele de apă și o stație de pompare. Acesta va asigura accesul la apă potabilă pentru 250 de gospodării, 1.539 de locuitori, instituții publice și agenți economici din comuna Hincăuți.	Construcția sistemului de apeduct asigură acces direct la apă potabilă pentru cca 1.350 locuitori ai comunei Hincăuți. Funcționarea instituțiilor publice și sociale este îmbunătățită prin alimentarea stabilă cu apă, contribuind la condiții igienico-sanitare corespunzătoare. APL continuă eforturile de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă prin implementarea unui nou proiect în cadrul ediției a II-a a Programului „Satul European”, care prevede construcția a 10,72 km de rețele de apeduct și a unei stații de pompare.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 31.07.2025