

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 443 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi
 Beneficiar: Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi
 Bugetul proiectului: 7.498.229,25 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.418.941,85 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 34-C11443DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 28.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-4,8 km. de rețele de canalizare construit,	Produs	-4,8 km. de rețele de canalizare construit,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 450 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin DCL nr. 2/17 din 13.03.2025; - Raportul post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	-4,8 km. de rețele de canalizare construit,
-Acces la sistemul de canalizare a 213 gospodării cu un număr de 640 de beneficiari 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare a 213 gospodării cu un număr de 640 de beneficiari 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 450 din 20.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin DCL nr. 2/17 din 13.03.2025; - Raportul post-implementare prezentat de APL, din data de 17.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	-Acces la sistemul de canalizare a 213 gospodării cu un număr de 640 de beneficiari 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Sunt executate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panourilor informative, cost 1 mii lei. - Buna funcționare a sistemului de canalizare este asigurată de Primăria orașului Anenii Noi, care a delegat gestiunea către ÎMDP „Apă-Canal Anenii Noi”. Inclusiv antreprenorul care a executat lucrările a oferit o garanție de 5 ani atât pentru lucrările realizate. - Până în prezent, la sistemul de canalizare s-au bransat circa 52 de gospodării din 347 planificate, procesul este în continuă desfășurare. - APL a elaborat documentația tehnică pentru a extinde sistemul de canalizare în alte sectoare ale orașului, urmând să acceseze noi fonduri pentru realizarea prezentei intenții.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare a sistemului de canalizare creat prin alocarea de resurse necesare. - Gestiunea sistemului de canalizare și a stației de epurare va fi delegată către ÎMDP „Apă-Canal Anenii Noi”.	- Gestiunea sistemului de canalizare este asigurată de către ÎMDP „Apă-Canal Anenii Noi”. - APL a elaborat documentația tehnică pentru extinderea sistemului de canalizare în oraș și urmează a accesa noi fonduri pentru realizarea acțiunii.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Construit și extins sistemul de canalizare pe o lungime de 4,8 km în orașul Anenii Noi, asigurând infrastructura necesară pentru colectarea și evacuarea apelor uzate dintr-un sector din oraș unde anterior nu exista sistem de canalizare. De această investiție vor beneficia 213 gospodării, cu un număr total de 640 de locuitori.	Extinderea sistemului de canalizare în orașul Anenii Noi a crescut procentul de acoperire a localității cu 7% și în prezent acesta constituie cca 37%, asigurând accesul la servicii moderne de sanitație pentru 213 gospodării și 640 de locuitori. Apele uzate colectate sunt direcționate către stația de epurare existentă. Primăria întreprinde măsuri pentru a extinde sistemul de canalizare din localitate și de spori gradul de acoperire cu serviciul de sanitație.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. În scopul monitorizării progresului de branșare a utilizatorilor la sistemul de canalizare construit, se recomandă a se efectua o nouă vizită de monitorizare post-implementare în anul 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.09.2025