

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 550 DL**
 Denumire proiectului: **Rețele de canalizare cu stații de epurare din satul Văratice, raionul Ialoveni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Văratice. r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria s. Văratice, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 9.661.864,02 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 7.400.912,20 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 477-C11550DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 25.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;	Produs	- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale din Nr.493 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 1-06 din 30.01.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 24.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.07.2025	- 3,175 km de rețele de canalizare construite; - 1 stație de epurare a apelor uzate;
- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitionale din Nr.493 din 26.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 1-06 din 30.01.2025 ; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 102 din 24.07.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.07.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.07.2025	- Acces pentru 350 gospodării cu 1 246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate. 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de canalizare creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea sistemului de canalizare creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de canalizare);	- APL a întreprins acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea a 2 panouri informative permanente, cost 5,0 mii lei; - Gestionarea și întreținerea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria Văratice, care a angajat 2 operatori și prin Dispoziția nr. 62 din 22.07.2025 a fost desemnată o persoană responsabilă de asigurare a bunei funcționări a sistemului. - După consultarea populației, a fost aprobat contractul și tariful pentru un metru cub de ape uzate, prin Decizia consiliului local nr. 5-01 din 07.07.2025. - În perioada de sustenabilitate, APL a extins sistemul de canalizare cu cca 332 metri pe două străzi, utilizând în acest scop 293 mii lei din bugetul local.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va gestiona rețelele de canalizare construite, planificând resurse în acest sens.	- Gestionarea și întreținerea sistemului de canalizare construit este asigurată de Primăria Văratice, care a angajat 2 operatori și prin Dispoziția nr. 62 din 22.07.2025 a fost desemnată o persoană responsabilă de asigurare a bunei funcționări a sistemului. - Primăria a bugetat circa 175 mii lei pentru salarizarea personalului responsabil de gestionarea sistemului de canalizare și pentru achitarea consumului de energie electrică necesar funcționării acestuia. - În perioada de sustenabilitate, APL a extins sistemul de canalizare cu cca 332 metri pe două străzi, utilizând în acest scop 293 mii lei din bugetul local.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiesc 3,175 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate. Proiectul asigură accesul la sistemul de canalizare pentru 350 de gospodării, 1.246 de locuitori, agenți economici și instituții publice din localitate.	Extinderea rețelei de canalizare, a creat acces a 350 gospodării cu 1.246 locuitori și a instituțiilor publice și sociale la sistemul de epurare a apelor uzate creat. Investiția contribuie la protecția mediului prin gestionarea corespunzătoare a apelor uzate. APL asigură conectarea permanentă a noilor utilizatori la sistemul de canalizare, extinzând treptat rețeaua pentru a răspunde cererii comunității.
---	---	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 29.07.2025