

**Raport de monitorizare ex-post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 76 DL**  
 Denumire proiectului: **Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Coșeni, Țighira, Zăzulenii Vechi, din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Coșeni, s. Țighira și s. Zăzulenii Vechi, r-nul Ungheni  
 Beneficiar: Primăria com. Negurenii Vechi, Ungheni  
 Bugetul proiectului: 8.108.935,08 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 8.020.707,30 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 5-C11076DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 24.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 22,6 km de rețele de apeduct, construit; - 6 castele de apă, construite;	Produs	- 22,6 km de rețele de apeduct, construit; - 6 castele de apă, construite;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 442 din 06.09.2024 ; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, prezentată de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- 22,6 km de rețele de apeduct, construit; - 6 castele de apă, construite;
- Acces îmbunătățit pentru 361 gospodării casnice cu 1002 beneficiari din 3 localități, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă; - 3 localități cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă, construit;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 361 gospodării casnice cu 1002 beneficiari din 3 localități, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă; - 3 localități cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă, construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 25.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 442 din 06.09.2024 ; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, prezentată de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	- Acces îmbunătățit pentru 361 gospodării casnice cu 1002 beneficiari din 3 localități, conectate la sistemul de aprovizionare cu apă; - 3 localități cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă, construit;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de apeduct; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea sistemului de apeduct); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea sistemului de apeduct); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Responsabilitatea pentru asigurarea durabilității proiectului, menținerea în stare funcțională și întreținerea periodică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare, revine Primăriei, în calitate de beneficiar al investiției, conform angajamentelor asumate prin contractul de finanțare, actul de constatare a costului investițional și planul de asigurare a durabilității aprobat. Din Nota Informativă prezentată de beneficiar sunt întreprinse următoarele acțiuni realizate de durabilitate: - APL a întreprins măsurile necesare pentru asigurare identității vizuale ale proiectului, prin instalarea panourilor informative în localitățile beneficiare, costul acțiunii 1,8 mii lei. - Întreținerea investiției este asigurată de Primărie, care dezvoltă în continuare sistemul de apeduct prin accesarea de fonduri în scopul operaționalizării acestuia. - Începând cu luna mai 2025 este inițiat procesul de racordare a consumatorilor (inclusiv instituții publice) la rețeaua de apeduct, fiind contractat un agent economic în acest sens. - Pentru asigurarea sursei de apă necesare funcționării sistemului construit prin Satul European I, prin Ediția II este implementat proiect cu următoarele obiective: forarea a 3 sonde arteziene, montarea a 3 stații de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu și extinderea a 1,86 km de rețele de apeduct, urmând ca după finalizare să fie asigurată sursa de apă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Gestiunea investiției va fi delegată către ÎM „Servicii Comunale din Negurenii Vechi”. -Primăria va accesa noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului de apeduct.	- APL a întreprins măsurile necesare pentru asigurare identității vizuale ale proiectului, prin instalarea panourilor informative în localitățile beneficiare, costul acțiunii 1,8 mii lei. - Întreținerea investiției este asigurată de Primărie, care dezvoltă în continuare sistemul de apeduct prin accesarea de fonduri în scopul operaționalizării acestuia.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiesc 22,6 km de rețele de alimentare cu apă și 6 castele de apă în satele Coșeni, Țîghira și Zăzulenii Vechi din comuna Negurenii Vechi. Investiția este destinată celor 361 de gospodării din cele 3 localități, pentru a le asigura acces la sistemul de apeduct.	Prin construcția a 22,6 km de rețele de apeduct și a 6 castele de apă, a fost creată infrastructura necesară pentru a conecta cca 361 de gospodării cu 1002 beneficiari din 3 localități ale comunei Negurenii Vechi, procesul fiind inițiat în anul curent. După finalizarea proiectului implementat de primărie prin Programul Național Satul European Ediția II, sistemul de apeduct va deveni pe deplin funcțional, fiind asigurată sursa de apă necesară prin noile sonde arteziene și stații de dezinfectare ce sunt în proces de construire. Astfel, investiția realizată prin Ediția I va fi operaționalizată și va putea furniza apă beneficiarilor.
---	---	---

**Concluzii:**

Investiția realizată prin Satul European I a pus bazele infrastructurii de alimentare cu apă în cele trei localități. După finalizarea proiectului implementat prin Satul European Ediția II, sistemul de apeduct va deveni pe deplin funcțional, fiind asigurată sursa de apă necesară prin noile sonde arteziene și stații de dezinfectare ce sunt în curs de construire.  
A se efectua o vizită de monitorizare post-implementare în anul 2026.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 25.07.2025**