

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 513 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii, satul Cunicea, raionul Florești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Cunicea, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Cunicea, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 4.369.190,72 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.236.639,12 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 157-N21513DL-2022
Data transmiterii obiectului: 01.11.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită dotată, -1 bloc cu 2 nivele, reconstruit cu schimbarea destinației în grădiniță -144.41 m2 de ferestre - 96.04 m2 de usi, -1256m2 tavan/pardoseala - 2914 m2 pereti interior montati cu ghips-carton -1 set mobilier procurat - 1 set echipament tehnic procurat	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită dotată, -1 bloc cu 2 nivele, reconstruit cu schimbarea destinației în grădiniță -144.41 m2 de ferestre - 96.04 m2 de usi, -1256m2 tavan/pardoseala - 2914 m2 pereti interior montati cu ghips-carton -1 set mobilier procurat - 1 set echipament tehnic procurat	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.480 din 03.12.2024 ; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 4/1 din 18.08.2025; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 15.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025. (Actualizat în baza raportului post-implementare prezentat de apl la data de 15.09.2025)	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită dotată, -1 bloc cu 2 nivele, reconstruit cu schimbarea destinației în grădiniță -144.41 m2 de ferestre - 96.04 m2 de usi, -1256m2 tavan/pardoseala - 2914 m2 pereti interior montati cu ghips-carton -1 set mobilier procurat - 1 set echipament tehnic procurat
Acces îmbunătățit pentru 74 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., 7 Locuri noi create , 1 grupa creșa cu 20 copii deschisa, formată -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 74 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., 7 Locuri noi create , 1 grupa creșa cu 20 copii deschisa, formată -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, Nr.480 din 03.12.2024 ; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 4/1 din 18.08.2025; - Raport post-implementare prezentat de APL, din data de 15.09.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025. (Actualizat în baza raportului post-implementare prezentat de apl la data de 15.09.2025)	Acces îmbunătățit pentru 74 copii și 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., 7 Locuri noi create , 1 grupa creșa cu 20 copii deschisa, formată -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Sunt executate condițiile de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. -Responsabil de mentenanța și gestiunea investiției este Primăria Cunicea în cooperare cu IET „Teremok”. -Prin Decizia consiliului local Cunicea, nr. 7/6 din 25.10.2024, la blocul reabilitat este încadrată IET „Teremok” cu 75 copii și 29 angajați. -Prin Decizia consiliului local Cunicea, nr. 7/7 din 25.10.2024, este aprobat regimul de muncă al IET „Teremok” în volum de 5 zile pe săptămână (Luni-Vineri) a 10,5 ore/zi. -APL specifică că în bugetul IET „Teremok”, anual sunt planificate cca 200,0 mii pentru lucrări de întreținere și consumabile pentru buna funcționare a edificiului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției din sursele proprii ale bugetului local cât și din surse atrase; -Vor fi create noi locuri de muncă în cadrul grădiniței de copii reabilitate; -Se va planifica deschiderea de noi grupe pentru încadrarea copiilor în grădiniță;	-Responsabil de mentenanța și gestiunea investiției este Primăria Cunicea în cooperare cu IET „Teremok”. --APL specifică că în bugetul IET „Teremok”, anual sunt planificate cca 200,0 mii pentru lucrări de întreținere și consumabile pentru buna funcționare a edificiului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se reconstruiește un bloc cu două nivele al Gimnaziului, schimbându-se destinația acestuia în grădiniță. Edificiul reabilitat va oferi acces îmbunătățit pentru 74 de copii și 24 de angajați, incluzând deschiderea unei grupe pentru 20 de copii.	Blocul cu 2 nivele reconstruit în cadrul proiectului a fost adaptat pentru IET „Teremok” din satul Cunicea, unde în prezent sunt încadrați 75 de copii și 29 de angajați. Proiectul a vizat lucrări ample de reparație și renovare, incluzând 5 săli de grupă, 5 dormitoare, sala festivă, cabinetele administrative, blocul alimentară, tâmplăria, precum și dotarea cu mobilier și echipamente. Astfel, au fost îmbunătățite considerabil condițiile pentru desfășurarea procesului educațional preșcolar în localitatea Cunicea.
---	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Se recomandă efectuarea unei vizite de monitorizare în ultimul an al procesului de post-implementare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 15.09.2025