

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 632 DL**
Denumire proiectului: **Resistemizarea și reparația etajului I al Gimnaziului pentru Grădinița de copii din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 5.109.234,50 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5.109.234,50 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 102-N21632DL-2022
Data transmiterii obiectului: 13.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reparație, 1 nivel S= 805.51m2 al Gimnaziului preschimbă renovat în Gradinița; -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit; -44,56m2 usi/73,02 m2 fereste montate; 1286m 2 pereti interiori reparați; 310m2 tavan /297m2 pardosea montată;	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reparație, 1 nivel S= 805.51m2 al Gimnaziului preschimbă renovat în Gradinița; -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit; -44,56m2 usi/73,02 m2 fereste montate; 1286m 2 pereti interiori reparați; 310m2 tavan /297m2 pardosea montată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 271 din 10.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia nr. 4/1 din 09.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-verbal de terminare a lucrărilor. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 01 din 11.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reparație, 1 nivel S= 805.51m2 al Gimnaziului preschimbă renovat în Gradinița; -1 sistem de apeduct și canalizare intern construit; -44,56m2 usi/73,02 m2 fereste montate; 1286m 2 pereti interiori reparați; 310m2 tavan /297m2 pardosea montată;
Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 271 din 10.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia nr. 4/1 din 09.07.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces-verbal de terminare a lucrărilor. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 01 din 11.06.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 11.06.2025	Acces îmbunătățit pentru 110 copii și 20 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	Conform notei informative nr. 01 din 11.06.2025, APL specifică următoarele acțiuni de sustenabilitate: 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. Toate bunurile procurate au fost transmise în gestiune administrației grădiniței de copii „Albinuța”. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 575 lei; 3. Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Administrația și personalul angajat al Grădiniței de copii „Albinuța”, la necesitate vor fi alocate resurse financiare pentru întreținere periodică; 4. Grădinița de copii dispune de buget anual care cuprinde și compartimente pentru mentenanță și dezvoltare, pentru anul 2025 bugetul instituției este de 4227,7 mii lei;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Responsabil de sustenabilitatea obiectului urmează a fi administrația grădiniței de copii în comun cu primăria. -Se va sigura funcționalitatea blocului grădiniței prin personal angajat și încadrarea copiilor la grădinița.	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 575 lei; - Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Administrația și personalul angajat al Grădiniței de copii „Albinuța”. - Grădinița de copii dispune de 20 persoane angajate care asigură procesul educațional în instituție și buna funcționare a acestuia.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Fundurii Vechi, va fi renovat și adaptat etajul I al gimnaziului pentru a funcționa ca grădiniță, prin lucrări de reparație interioară, montare a tâmplăriei, pardoselii, tavanelor și construirea unui sistem intern de apeduct și canalizare ș.a.	Proiectul a permis extinderea grădiniței existente într-un spațiu nou, capacitatea spațiului vechi era limitată și nu permitea încadrarea tuturor copiilor. Prin reabilitarea și replanificarea primului etajului I al gimnaziului care a fost transformat în noul bloc al grădiniței (acțiunea realizată prin Programul Satul European I) și dotarea noului bloc cu mobilier (prin Programul Satul European Expres), grădinița funcționează acum într-un spațiu extins și adecvat, asigurând accesul la educație timpurie pentru 72 de copii preșcolari și 23 de copii de vârstă antepreșcolară. Astfel, s-au îmbunătățit semnificativ condițiile de educație și muncă inclusiv și pentru angajații instituției.
---	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 11.06.2025