

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 589 DL**
Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului pe șarpanta din lemn în patru pante și învelitori din țiglă metalică al IP Gimnaziul din satul Vărăncău, raionul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Vărăncău r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria com. Vărăncău, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 1.570.369,96 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.570.123,56 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 183-N21589DL-2022
Data transmiterii obiectului: 04.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -513,85 m2 de acoperis (Blocul C)reconstruit, - Pereu si sistem de evacuare a apelor reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -513,85 m2 de acoperis (Blocul C)reconstruit, - Pereu si sistem de evacuare a apelor reconstruit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 04.09.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 474 din 05.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Raport anual post-implementare nr. 120 din 30.07.2025; -Raport anula cu acțiuni de durabilitate din data de 18.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 01.08.2025	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruita, -513,85 m2 de acoperis (Blocul C)reconstruit, - Pereu si sistem de evacuare a apelor reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 145 elevi,15 cadre didactice si 7 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 145 elevi,15 cadre didactice si 7 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 04.09.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 474 din 05.11.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; - Raport anual post-implementare nr. 120 din 30.07.2025; -Raport anula cu acțiuni de durabilitate din data de 18.08.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 01.08.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 01.08.2025	Acces îmbunătățit pentru 145 elevi,15 cadre didactice si 7 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice- desemnarea unui angajat auxiliar din cadrul gimnaziului responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7 Planificarea acțiunilor de accesare de noi fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii adiacente ce tine de amenajarea teritoriului din preajma gimnaziului si anume pavarea curții scolii si betonarea accesului in curtea scolii.	Conform mentiunilor beneficiarului, gestiunea investitiei a fost preluata de catre administratia Gimnaziului Varancau, responsabil fiind directorul institutiei. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL este în proces de elaborare cu ulterioara instalare a placutei informative permanente; - APL Varancau in comun cu administratia gimnaziului sunt responsabile de mentenanța și dezvoltarea investiției; - În perioada de sustenabilitate, administratia institutiei prin intermediul angajatilor auxiliari, întreprinde acțiuni periodice de curățare a sistemului pluvial de anumite reziduuri acumulate. - Eficientizarea energetică a gimnaziului, prin termoizolarea acoperisului blocului C a crescut cu minim 15%-20% genereind economii semnificative la resursele energetice care sunt direcționate pentru alte actiuni de desvoltare a infrastructurii institutiei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Vor fi întreprinse măsuri de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și instalarea panoului informativ permanent, cost estimat 1100 lei.</p> <p>- Gestiunea și mentenanța investiției va fi asigurată de către administrația gimnaziului și APL care planifică alocarea a 2000 lei pentru întreținere.</p> <p>- Va fi desemnat un angajat auxiliar din cadrul gimnaziului ce va fi responsabil de întreținerea și monitorizarea periodică a stării acoperișului -25000 / anual cheltuieli de salariu.</p>	<p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului- APL este în proces de elaborare a placutei informative permanente.</p> <p>- Administrația gimnaziului este responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea acestora în stare funcțională;</p> <p>- A fost desemnată o persoană responsabilă din cadrul instituției care va monitoriza starea acoperișului și va efectua lucrări periodice de întreținere.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>O clădire a gimnaziului (blocul C) reabilitată care asigură protecția salii de sport (reparată capital) și a cantinei.</p> <p>Prin urmare se va crea un mediu sigur și confortabil atât pentru elevi cât și pentru angajații instituției ce va contribui la eficientizarea procesului educațional și creșterea performanțelor copiilor.</p> <p>În această instituție își fac studiile circa 150 de copii și activează 25 de angajați;</p>	<p>Ca urmare a realizării proiectului s-a resimțit o creștere considerabilă a siguranței și confortului în cadrul instituției facilitând astfel desfășurarea procesului educațional. Totodată, prin termoizolarea acoperișului a crescut eficiența energetică ce a generat economii în bugetul instituției utilizate în alte scopuri de întreținere și dezvoltare. Structura consolidată a clădirii în care studiază 16 elevi cu CES dintre care 2 elevi cu dizabilități va permite efectuarea viitoarelor adaptări funcționale necesare - instalarea rampelor de acces, adaptarea grupurilor sanitare.</p> <p>Impactul social al proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creșterea siguranței elevilor și a personalului; - Îmbunătățirea confortului și a condițiilor de studii; - Reducerea absenteismului și a abandonului școlar; - Stimularea mândriei locale și a sistemului de apartenență; - Redobândirea încrederii comunității în sistemul educațional -părinți simt că școala este un loc sigur și îngrijit pentru copiii lor; <p>Impactul economic al proiectului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reducerea cheltuielilor de întreținere și reparație; - Eficiența energetică îmbunătățită; - Prolungirea duratei de viață a clădirii; - Posibilitatea atragerii de noi investiții; <p>Urmare a reconstrucției acoperișului și termoizolării pereților instituției, eficiența energetică a crescut cu minim 15-20 %;</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui, după aprobarea acestuia în cadrul ședinței din data de 18.08.2025, conform angajamentelor.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare
Data 01.08.2025