

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 272 DL**
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea serviciului public de educație preșcolară prin sporirea capacităților de instituționalizare a copiilor din satul Coșnița, raionul Dubăsari**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: s. Coșnița, r-nul Dubăsari
Beneficiar: Primăria com. Coșnița, r-nul Dubăsari
Bugetul proiectului: 10.265.709,46 lei
Suma finanțată din FNDRL: 9.734.120,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 428-C21272DL-2022
Data transmiterii obiectului: 28.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 28.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 432 din 04.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 22.05.2025 ; - Raport anual post-implementare din 28.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -1 anexa pentru 2 grupe noi construită, - 2 seturi de echipament și inventar procurat
Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 28.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 432 din 04.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 22.05.2025 ; - Raport anual post-implementare din 28.08.2025. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 29.08.2025 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 29.08.2025	Acces îmbunătățit pentru 305 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	Conform raportului anual-post implementare, in scopul dezvoltarii obiectului investitional a fost elaborat proiectul "Intalarea panourilor solare la Gradinita nr. 2 din s. Cosnita pentru imbunatatirea rezilientei energetice" aprobat spre finantare in cadrul Programului M4EG de asistenta financiara pentru sporirea Rezilientei Energetice a comunitatii locale si care urmeaza a fi implementat in anul 2025. Bugetul proiectului constituie 40000 USD. Totodata, APL Cosnita planifica identificarea si alocarea resurselor financiare necesare pentru extinderea terenului pentru activitati in aer liber al institutiei si amenajarea acestuia cu foisoare si echipament de joaca nou. Anexa a fost concepută astfel încât, în cazul creșterii numărului de solicitări de încadrare în grădiniță, să permită construcția unui nou etaj.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ-cost 1964 lei; Integritatea bunului cit și alocarea mijloacelor financiare în vederea întreținerii și buneii funcționari a investiției va fi asigurată de către Primăria Cosnita. Totodată, administrația grădinitei va angaja personal suplimentar calificat pentru gestionarea eficientă a investiției: 4 educatori, 2 ajutoare de educator, un ajutor de bucătar, muncitor auxiliar.	Integritatea investiției este asigurată de către Primăria Cosnita care a alocat mijloace financiare în suma de 34500,00 lei în acest sens. Totodată, gestionarea bunului este asigurată de angajații grădinitei de copii desemnați de către administrația instituției. Până în prezent au fost alocate mijloace financiare în suma de 299860,03 lei pentru lucrări de amenajare a teritoriului și 40000,00 lei pentru proiectarea centralei electrice fotovoltaice.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Conform Cererii de finanțare, ca rezultat al implementării proiectului, va fi construită o anexă pentru creșterea a două grupe-cresă în cadrul Grădinitei nr. 2 din s. Cosnita care va permite instituționalizarea a 30-40 copii anual și va oferi posibilitatea încadrării în câmpul muncii a mai multor părinți fiind create în același timp și noi locuri de muncă în cadrul instituției de educație prescolară.	În cadrul proiectului a fost construită o anexă pentru creșterea a două grupe la Grădinița nr. 2 din s. Coșnița în care au fost instituționalizați circa 40 copii oferind posibilitatea încadrării în câmpul muncii a părinților acestora și totodată creșterea a noi locuri de muncă în cadrul instituției.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 29.08.2025